

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.187 DEL 10-10-22

---

**Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - LAVORI DI ISTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI E KIT RELAMPING IN MERITO AL PROGETTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITA’ 2022” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONI E DEFINIZIONE ECONOMIE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.**

---

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, è stata prevista l'assegnazione ai comuni, alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00;
- Che il suddetto decreto prevede tra l'altro che il contributo sarà assegnato a tutti gli Enti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
  - o 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  - o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  - o 90.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  - o Omissis.....
- Che decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 è stato stabilito che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- Che l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - o Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà

- pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Che nel 2020 e 2021, con i fondi suddetti, il Comune di Fiuminata ha realizzato un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del capoluogo e di alcune frazioni;
  - Che ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli assegnatari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno;
  - Che i contributi assegnati al comune con il suddetto decreto saranno erogati ai beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - Che il Ministero dell'Interno con comunicato del 17.12.2021 ha specificato che i fondi suddetti sono confluiti nella misura M2C4 – Investimento 2.2 del PNNR e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109);
  - Che anche per l'anno 2022, considerata la grave crisi energetica in corso, l'Amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare la somma di €. 50.000,00 per proseguire nell'intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di altre frazioni;
  - Che con il completamento del presente intervento tutta la pubblica illuminazione comunale sarà completamente a led;
  - Che all'uopo, in data Marzo 2022 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA' 2022" che prevede il completamento delle opere nelle frazioni di Campottone, Casenuove, Colmaggiore, Bufeto, Il Conte, Laverino, Laverinello, Capogliana, Caneggia, Forcatura, Casarocco, Colle, Fonte di Brescia, Poggio Sorifa e Sorifa, oltre ad alcuni punti in loc. varie e comporta una spesa complessiva di Euro 58.000,00 di cui Euro 34.870,00 per forniture, €. 11.904,00 per lavori compresi Euro 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 11.226,00 per somme a disposizione come di seguito specificato:

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

|  |                    |
|--|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € 34.870,00        |
| B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>                      | € 11.904,00        |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 238,08           |
|  | -----              |
| Importo totale forniture e lavori a misura                 | € 46.774,00        |
| <br>   |                    |
| C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>        |                    |
| 1) IVA 22% su forniture in appalto                         | € 7.671,40         |
| 2) IVA 22% su opere in appalto                             | € 2.618,88         |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D.Lgs 50/2016         | € 748,38           |
| 4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa               | € 187,34           |
|  | -----              |
| Totale somme a disposizione                                | € 11.226,00        |
|  | =====              |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                         | <b>€ 58.000,00</b> |

### Allegati:

- o Relazione tecnico illustrativa, quadro economico e cronoprogramma;
  - o Documentazione fotografica;
  - o Elaborato grafico;
  - o Capitolato speciale d'appalto;
  - o Elenco Prezzi/Analisi Prezzi;
  - o Computo Metrico Estimativo e calcolo della manodopera.
- Che il progetto si compone di una parte di acquisto di beni ed una parte di lavori di montaggio (posa in opera di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping);
- Che essendo l'importo delle opere minore di €. 100.000,00 non è necessario l'inserimento nel piano OO.PP. 2022-2024 e che comunque la copertura della spesa è stata prevista nel bilancio 2022 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2022;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1602 del 28.03.2022) da parte del Geom. Frattali Fabio dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori/forniture di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA' 2022" suddetto redatto dall'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

### Considerato:

- Che con determina di settore tecnico n. 95 del 06.05.2022, è stata indetta una ricerca di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto 1) e 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 dei

lavori di “Efficientamento energetico pubblica illuminazione di alcune frazioni – annualità 2022”, per un importo a base d’asta di €. 11.904,00 oltre IVA 22% di cui €. 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e contestualmente sono stati approvati la lettera d’invito ed i modelli di offerta economica e dichiarazione unica;

- Che con verbale di acquisizione preventivi prot. n. 3065 del 23.05.2022 i lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437 con un importo contrattuale di €. 9.640,81 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 19,40% (diciannovevirgolaquaranta%) e comprensivo di €. 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Che con determina di settore tecnico n. 114 del 09.06.2022, al termine della verifica dei requisiti, è stata affidata in via definitiva, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, la realizzazione dei lavori di installazione di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” per un importo contrattuale di €. 9.640,81 + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 19,40% (diciannovevirgolaquaranta%) e comprensivo di €. 238,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG. n. **ZEC35E8753**;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione a titolo di accettazione da parte del legale rappresentante della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) della suddetta determina n. 114 del 09.06.2022 riportante le condizioni di affidamento oltre alla sottoscrizione di apposita appendice;
- Che nel frattempo per la fornitura dei corpi illuminati previsti in progetto è stata invece avviata apposita Trattativa Diretta (n. 2097409 del 07.04.2022) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. e della legge 135/2012 e s.m.i. per un importo di €. 34.870,00 oltre Iva 22%;
- Che a conclusione della procedura, con determina di settore tecnico n. 104 del 25.05.2022 si è provveduto ad affidare in via definitiva, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofertrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, la fornitura di n. 200 nuovi corpi illuminanti con struttura a led in sostituzione di quelli esistenti (in parte nuovi in parte relamping) in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI – ANNUALITA’ 2022” per un importo di €. 34.870,00 + Iva 22% - CIG. n. Z1935E8657;

- Che in merito alla fornitura suddetta è stato sottoscritto con la Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) apposto contratto sul portale MEPA n. 2097409 del 08.06.2022 dotato di apposita appendice;
- Che con determina di settore tecnico n. 114 del 09.06.2022 suddetta si è provveduto altresì ad approvare il seguente quadro tecnico economico relativo alla fase di aggiudicazione:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € 34.870,00        |
| B) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>                      | € 11.904,00        |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 238,08           |
| TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA                         | € 34.870,00        |
| TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA                            | € <b>9.640,81</b>  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 238,08           |
|  | -----              |
| Importo totale forniture e lavori a misura                 | <b>€ 44.510,81</b> |
|  |                    |
| C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>        |                    |
| 1) IVA 22% su forniture in appalto                         | € 7.671,40         |
| 2) IVA 22% su opere in appalto                             | € 2.120,98         |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016        | € 748,38           |
| 4) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa               | € 2.948,43         |
|  | -----              |
| Totale somme a disposizione                                | <b>€ 13.489,19</b> |
|  | =====              |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>                         | <b>€ 58.000,00</b> |

- Che in data 16.06.2022, a seguito della fornitura dei corpi illuminanti avvenuta in data 15.06.2022, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Massacci Lorenzo, con verbale prot. n. 3706 del 16.06.2022, ha provveduto alla consegna dei lavori di installazione di nuovi corpi illuminanti/relamping a led in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Che in data 11.07.2022, a seguito della consegna di tutta la merce, garanzie e certificazioni da parte della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo ha redatto il certificato di regolare fornitura prot. n. 4193 del 11.07.2022;
- Che con determina di settore tecnico n. 126 del 13.07.2022 si è provveduto ad approvare il certificato di regolare fornitura prot. n. 4193 del 11.07.2022 suddetto e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, della somma di €. 34.870,00 + Iva 22% (Totale €. **42.541,40**), quale saldo relativo alla fornitura di n. 200 punti luce di cui parte da sostituire e parte in relamping in merito alle opere di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” - CUP. n. I42E22000030005 e Codice identificativo Gara **CIG: Z1935E8657**;

- Che inoltre durante l'installazione dei corpi illuminanti suddetti la Ditta G.F. Impianti s.r.l. ha fatto presente della necessità di acquisto di due ulteriori faretti in quanto non contemplati nel progetto;
- Che all'uopo, previa presentazione di apposito preventivo di spesa al protocollo comunale n. 5522 del 31.08.2022, con determina di settore tecnico n. 160 del 31.08.2022, è stata affidata alla Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 Luglio 2021 n.108, a sua volta di modifica dell'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge dell'11 Settembre 2020 n. 120, la fornitura su fattura di due nuovi corpi illuminanti in merito al progetto di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" in oggetto per un importo di complessivo di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. 390,40) - CIG. n. ZCA3798554;
- Che in merito ai lavori in oggetto si è reso necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in particolare si è reso necessario l'aumento di due unità dei punti luce da installare e il prolungamento di un tratto di linea della pubblica illuminazione in loc. Capomassa per eliminare un allaccio forfettario ancora esistente;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 162 del 31.08.2022 si è provveduto ad approvare apposita variante relativamente alle opere di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2021" in oggetto di cui al seguente quadro tecnico economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € 34.870,00        |
| B) <u>TOTALE LAVORI A MISURA IN VARIANTE</u>               | € 12.024,00        |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48           |
| TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA                         | € <b>34.870,00</b> |
| TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA in variante                | € <b>9.738,00</b>  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48           |
| TOTALE LAVORI A CORPO (estensione linea)                   | € <b>900,00</b>    |

-----  
 Importo totale forniture e lavori a misura/corpo € **45.508,00**

#### C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|   |            |
|---|------------|
| 1) IVA 22% su forniture                                     | € 7.671,40 |
| 2) IVA 22% su lavori a misura/corpo                         | € 2.340,36 |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016         | € 764,70   |
| 4) Acquisto corpi illuminanti su fattura – Iva 22% compresa | € 390,40   |
| 5) Arrotondamenti/ribassi ed imprevisti IVA compresa        | € 1.325,14 |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Totale somme a disposizione        | € 12.492,00        |
|                                    | =====              |
| <b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b> | <b>€ 58.000,00</b> |

**Visto:**

- Che inoltre in data 23.09.2022 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione anche della parte relativa ai lavori – giusto certificato in pari data;
- Che inoltre il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, ha provveduto a redigere in merito alla parte relativa ai lavori in oggetto tutti gli elaborati relativi allo stato finale sotto elencati ed il certificato di regolare esecuzione prot. n. 6316 del 01.10.2022 di cui al seguente q.t.e.:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

|  |             |
|--|-------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € 34.870,00 |
| B) <u>TOTALE LAVORI A MISURA IN VARIANTE</u>               | € 12.024,00 |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48    |
| TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA                         | € 34.870,00 |
| TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA in variante                | € 9.738,00  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48    |
| TOTALE LAVORI A CORPO (estensione linea)                   | € 900,00    |

Importo totale forniture e lavori a misura/corpo € 45.508,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|   |            |
|---|------------|
| 1) IVA 22% su forniture                                     | € 7.671,40 |
| 2) IVA 22% su lavori a misura/corpo                         | € 2.340,36 |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016         | € 623,45   |
| 4) Acquisto corpi illuminanti su fattura – Iva 22% compresa | € 390,40   |

Totale somme a disposizione € 11.025,61

**TOTALE GENERALE DI PROGETTO** € 56.533,61

**ECONOMIE X COMUNE** € 1.466,39

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
  2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  3. Stato finale dei lavori.
- Che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati controfirmati dalla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;

- Che non risulta necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
- Il regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2018;
- Che pertanto, in relazione alle aliquote definite nel suddetto regolamento, è possibile procedere alla liquidazione degli importi dovuti (Totale €. 623,45) a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci (€. 441,42) – Responsabile del procedimento e del Geom. Frattali Fabio (€. 182,03) – Collaboratore come di seguito riportati ed esplicitati:
  - o Uff. del Responsabile del procedimento:
    - Rup. (Ing. Massacci) 70% = €. 254,84
    - Supporto (Geom. Frattali) 30% = €. 109,22
  - o Struttura per attività di verifica ed appalto:
    - Programmazione della spesa (Ing. Massacci) 10% = €. 9,10
    - Verifica progetto (Geom. Frattali) 30% = €. 27,30
  - o Esecuzione dei lavori:
    - Direzione Lavori/Esecuzione del contratto (Ing. Massacci) 60% = €. 136,52
    - Supporto (Geom. Frattali) 20% = €. 45,51
  - o Certificato di regolare esecuzione/collaudato:
    - Certificato di regolare esecuzione (Ing. Massacci) 90% = €. 40,96
  - o Fondo 20%: €. 0,00 (non essendo fondo propri).
- Che la somma di €. 1.466,39 costituisce economia e dovrà essere reincamerata a bilancio comunale;
- Che non essendo stati liquidati acconti, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione prot. n. 6316 del 01.10.2022, rimane da liquidare alla Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, relativamente alla parte delle opere del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA’ 2022” la somma di €. 10.638,00 + Iva 22% (Totale €. 12.978,36);
- Che inoltre, avendo la Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417 provveduto alla consegna dei due ulteriori corpi illuminanti di cui all'affidamento su fattura di cui alla determina di settore tecnico n. 160 del 31.08.2022, è possibile, attestata la regolarità della stessa, liquidare la somma spettante di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. 390,40) - CIG. n. ZCA3798554;
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 21.10.2022 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437;
- Il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 06.01.2023 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417;
- La fattura elettronica n. 3/E del 03.10.2022 della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, assunta al protocollo



comunale n. 6372 del 04.10.2022 dell'importo complessivo di €. 10.638,00 + Iva 22% (Totale €. 12.978,36) per saldo lavori;

- La fattura elettronica n. 36/PA del 16.09.2022 della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, assunta al protocollo comunale n. 5988 del 19.09.2022 dell'importo complessivo di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. 390,40) per saldo fornitura su fattura;
- Che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori/forniture eseguiti e delle competenze di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni;
- Verificato inoltre il rispetto delle condizioni stabilite dalle normative di settore in merito alla gestione dei fondi stanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) mediante la compilazione di apposite CHECK LIST, le quali costituiscono parte integrante del presente atto;
- Considerato inoltre che essendo i lavori in oggetto confluiti nella misura M2C4 – Investimento 2.2 del PNRR, successivamente all'affidamento dei lavori/forniture suddetti, è stato necessario redigere degli atti integrativi al fine di adeguare gli elaborati amministrativi, per quanto possibile, ai principi trasversali del PNRR stesso ed ottemperare agli adempimenti previsti da REGIS, ed in particolare:
  - o Apposite appendici ai contratti;
  - o Relazione del progettista circa la compatibilità dei lavori oggetto di appalto ai principi trasversali del PNRR con definizione di apposita deroga a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 in quanto opere di modesto valore;
  - o Dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi da parte del progettista e del RUP;
  - o Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte delle ditte esecutrici/fornitrici;
  - o Dichiarazioni conformità principio DNSH da parte delle ditte esecutrici/fornitrici e del progettista;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il CIG. n. ZEC35E8753 (lavori), CIG. n. ZCA3798554 (fornitura su fattura) ed il CUP. n. I42E22000030005 indicanti l'appalto dei lavori/forniture in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare tutti gli atti contabili/amministrativi a Stato Finale di seguito indicati compreso il certificato di regolare esecuzione prot. n. 6316 del 01.10.2022 relativi alla parte dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati dall'impresa esecutrice degli stessi G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) con il quale si dà atto che può essere liquidata alla stessa a saldo la somma di €. 10.638,00 + Iva 22% (Totale €. 12.978,36):

Allegati stato finale:

1. Certificato ultimazione lavori;
  2. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  3. Stato finale dei lavori.
- Di attestare la regolare fornitura dei due ulteriori corpi illuminanti di cui all'affidamento su fattura effettuato con determina di settore tecnico n. 160 del 31.08.2022 a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417 per un'importo di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. 390,40);
  - Di dare atto che non risulta necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. in quanto non sono state occupate aree di proprietà privata;
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta G.F. Impianti s.r.l. con sede in Fiuminata (MC) in Loc. Colle San Pietro snc – P. Iva n. 01635380437, della somma di €. 10.638,00 + Iva 22% (Totale €. **12.978,36**), per saldo lavori a misura/corpo di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" - CIG. n. ZEC35E8753 ed il CUP. n. I42E22000030005 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
  - Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta S.M.E. srl con sede legale in Fratte di Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi n. 13/b – P. Iva 02404050417, della somma di €. 320,00 + Iva 22% (Totale €. **390,40**), per saldo forniture su fattura in merito ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA' 2022" - CIG. n. ZCA3798554 ed il CUP. n. I42E22000030005 (codici da riportare nel mandato di pagamento);

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, della somma di **€. 441,42**;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, in base al Regolamento Comunale per il riparto di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, alla liquidazione a favore del geom. Fabio Frattali, collaboratore dell'Ing. Massacci Lorenzo, della somma di **€. 182,03**;
- Di approvare il quadro economico finale di progetto come di seguito riportato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE COMPLESSIVO**

|  |                    |
|--|--------------------|
| A) <u>TOTALE FORNITURE A BASE D'ASTA</u>                   | € 34.870,00        |
| B) <u>TOTALE LAVORI A MISURA IN VARIANTE</u>               | € 12.024,00        |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48           |
| TOTALE FORNITURE A SEGUITO OFFERTA                         | € <b>34.870,00</b> |
| TOTALE LAVORI A SEGUITO OFFERTA in variante                | € <b>9.738,00</b>  |
| di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 240,48           |
| TOTALE LAVORI A CORPO (estensione linea)                   | € <b>900,00</b>    |

-----  
 Importo totale forniture e lavori a misura/corpo € **45.508,00**

#### C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|   |            |
|---|------------|
| 1) IVA 22% su forniture                                     | € 7.671,40 |
| 2) IVA 22% su lavori a misura/corpo                         | € 2.340,36 |
| 3) Spese gen. – 80% del 2%, Art. 113 D. Lgs 50/2016         | € 623,45   |
| 4) Acquisto corpi illuminanti su fattura – Iva 22% compresa | € 390,40   |

-----  
 Totale somme a disposizione € **11.025,61**

=====

**TOTALE GENERALE DI PROGETTO** € **56.533,61**

**ECONOMIE X COMUNE** € **1.466,39**

- Di dare atto che la somma di €. 1.446,39 costituisce economia e deve essere reincamerata a bilancio comunale;
- Di approvare le check list allegate alla presente determina relativamente alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle normative di settore in merito alla gestione dei fondi stanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) di cui al presente progetto;
- Di ritenere approvati ex-post, considerato che essendo i lavori in oggetto confluiti nella misura M2C4 – Investimento 2.2 del PNRR, successivamente all'affidamento dei lavori/forniture suddetti, è stato necessario redigere degli atti integrativi al fine di adeguare gli elaborati amministrativi, per quanto possibile, ai principi trasversali del PNRR stesso ed ottemperare agli adempimenti previsti da REGIS, i seguenti elaborati conservati in atti:
  - o Apposite appendici ai contratti;

- Relazione del progettista circa la compatibilità dei lavori oggetto di appalto ai principi trasversali del PNRR con definizione di apposita deroga a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 in quanto opere di modesto valore;
  - Dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interessi da parte del progettista e del RUP;
  - Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte delle ditte esecutrici/fornitrici;
  - Dichiarazioni conformità principio DNSH da parte delle ditte esecutrici/fornitrici e del progettista;
- 
- Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Fiuminata, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
  - Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto pari ad €. 13.992,21, trova imputazione al capitolo 2840 art. 2 – I.C. n. 132-2022 del bilancio corrente esercizio.
  - Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 10-10-22

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 10-10-2022

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10-10-022 al 25-10-022

Li 26-10-22

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 10-10-2022



Prot. n° 6439 del 06/10/2022

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04228480408  
Progressivo di invio: 00005  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFW522

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01635380437  
Denominazione: G.F. IMPIANTI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: LOCALITA' COLLE SAN PIETRO  
CAP: 62025  
Comune: FIUMINATA  
Provincia: MC  
Nazione: IT

**Dati della stabile organizzazione**

Indirizzo: LOCALITA' COLLE SAN PIETRO  
CAP: 62025  
Comune: FIUMINATA  
Provincia: MC  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00266030436  
Codice Fiscale: 00266030436  
Denominazione: COMUNE DI FIUMINATA

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA ROMA, 30  
CAP: 62025  
Comune: FIUMINATA  
Provincia: MC  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408  
Denominazione: BLUENEXT SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR

Data documento: 2022-10-03 (03 Ottobre 2022)  
 Numero documento: 3/E  
 Importo totale documento: 00012978.36  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 162  
 Data contratto: 2022-08-31 (31 Agosto 2022)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): I42E22000030005  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEC35E8753

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: AswArtFor  
 Valore: .  
 Descrizione bene/servizio: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
 Quantità: 0000001.000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 00010638.00000000  
 Valore totale: 00010638.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 500**

Descrizione bene/servizio: PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE FRAZIONI  
 Quantità: 0.00  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
 Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 500**

Descrizione bene/servizio: ANNUALITA' 2022  
 Quantità: 0.00  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
 Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 500**

Descrizione bene/servizio: Finanziato dall'Unione Europea  
 Quantità: 0.00  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
 Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 500**

Descrizione bene/servizio: NextGenerationEU - Fondi PNRR, M2C4I2.2  
 Quantità: 0.00  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
 Valore testo: Descrittivo #DE#

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 000010638.00  
 Totale imposta: 000002340.36  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi Art.17ter DPR.633-1972 scscissione pagamenti

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2022-10-03 (03 Ottobre 2022)

Importo: 00010638.00

Istituto finanziario: BANCA MACERATA S.P.A. SAN SEVERINO MARCHE

Codice IBAN: IT92C0331769150000410100387

Codice ABI: 03317

Codice CAB: 69150

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
Progressivo di invio: 192899  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFW522

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02404050417  
Codice fiscale: 02404050417  
Denominazione: S.M.E. S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA GARIBALDI  
Numero civico: 13/B  
CAP: 47869  
Comune: FRATTE DI SASSOFELTRIO  
Provincia: RN  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PU  
Numero di iscrizione: 178795  
Capitale sociale: 100000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0541 974136  
Fax: 0541 663688  
E-mail: info@smesrl.biz

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00266030436  
Denominazione: COMUNE DI FIUMINATA

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA ROMA , 32  
CAP: 62020  
Comune: FIUMINATA  
Provincia: MC  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-09-16 (16 Settembre 2022)  
Numero documento: 36/PA  
Importo totale documento: 390.40  
Causale: RIF. DET. 160 DEL 31/08/22 CIG: ZCA3798554 CUP: I42E22000030005

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 160  
Data ordine di acquisto: 2022-08-31 (31 Agosto 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): I42E22000030005  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA3798554

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 414  
Data DDT: 2022-09-05 (05 Settembre 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 414  
Data DDT: 2022-09-05 (05 Settembre 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: HADES-PR3 30W 4270lm 12 LED 3000K CRI 70 788mA STR-3 DIM  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: Numero  
Valore unitario: 160.00  
Valore totale: 160.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: HADES-PR3 40W 6043lm 24 LED 3000K CRI 70 536mA STR-3 DIM  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: Numero  
Valore unitario: 160.00  
Valore totale: 160.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 320.00  
Totale imposta: 70.40  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA 22% FEPA

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2022-11-30 (30 Novembre 2022)  
Importo: 320.00  
Istituto finanziario: BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.  
Codice IBAN: IT26Q0709067930022010163830  
Codice ABI: 07090  
Codice CAB: 67930  
Codice BIC: CCRTIT2TMAL

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 192899.pdf  
Formato: PDF  
Descrizione: Fattura #AL01#