

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.34 DEL 05-03-24

Oggetto: ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 922/2023 E S.M.I. "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA" - CUP: I48H23000040001 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che il territorio comunale di Fiuminata è stato colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 su gran parte del territorio marchigiano, provocando danni su infrastrutture, beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata;
- Che in data 16.09.2022, a seguito a seguito dei fenomeni suddetti, l'Ing. Massacci Lorenzo, in qualità di responsabile del settore tecnico del Comune di Fiuminata, eseguiva alcuni sopralluoghi riscontrando quanto segue:
 - Nella frazione Castello, a seguito dell'ingente quantità d'acqua caduta, il fosso delle Spiante è tracimato e si stanno verificando diversi allagamenti di case private e stabili comunali presenti nei giardini pubblici; Le strade sono invase da melma ed inerti;
 - Si rileva la presenza di alcuni alberi caduti all'interno dell'alveo del Fiume Potenza che ostruiscono il normale decorso delle acque;
 - In altre frazioni e strade comunali o vicinali di uso pubblico si rileva la presenza di acqua torrenziale che sta provocando danni al fondo stradale con trasporto di melma ed inerti;
 - Molti fossi principali in varie frazioni sono ostruiti da detriti e fango;
 - Il fango trasportato dalle piogge torrenziali ha otturato le fognature pubbliche in diverse frazioni ed i tombini di scolo laterali nelle strade esterne;
 - In loc. Castello e Fonte di Brescia il materiale lapideo trasportato a valle ha completamente riempito le briglie ed in parte l'alveo.
- Che data la condizione di pericolo con elevato rischio di allagamenti e danni al patrimonio pubblico e privato con decreto Sindacale n. 13 del 16.09.2022 veniva attivato il COC;
- Che l'Ing. Massacci Lorenzo responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Fiuminata, ritenuto necessario intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica incolumità provvedeva alla redazione di un verbale di somma urgenza (prot. n. 6023 del 20.09.2022) ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 6023 nel quale:
 - veniva accertata la situazione di somma urgenza;

- venivano individuati i lavori di somma urgenza necessari a fronteggiare la situazione emergenziale descritta ed a ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica e privata;
- Che nel suddetto verbale, essendo previsti ingenti interventi comportanti un impegno finanziario non sostenibile dall'Ente, l'Amministrazione dava mandato al suddetto Responsabile di provvedere a far eseguire solamente le opere di immediato soccorso in attesa di verificare la possibilità di aiuto concreto da parte della Regione/Governo;
- Che all'uopo, l'Ing. Massacci Lorenzo responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Fiuminata, provvedeva alla redazione di un nuovo verbale di somma urgenza (prot. n. 6047 del 20.09.2022) ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 6023 nel quale venivano individuati, tra quelli inizialmente previsti, i lavori di somma urgenza improcastinabili per un importo stimato di €. 10.000,00 dando atto che l'importo effettivo delle lavorazioni sarebbe stato dettagliatamente quantificato nella perizia giustificativa da redigere nel rispetto del termine previsto dal comma 4, dell'art. 163, del D.Lgs. 50/2016);
- Che con perizia giustificativa redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico assunta al protocollo comunale n. 7454 del 24.11.2022 veniva individuato l'ammontare definitivo dei primi lavori/forniture eseguiti/e in somma urgenza;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.11.2022 è stata riconosciuta la legittimità delle spese ordinate a terzi per lavori pubblici di somma urgenza per far fronte ad una prima serie di interventi di messa in sicurezza del territorio comunale per un impegno finanziario di complessivi € 10.000,00;
- Che in merito a ciò, con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24.11.2022, è stata riconosciuta, in ossequio a quanto disposto all'art. 191, comma 3, e all'art. 194 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'approvazione in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 dei primi lavori improcastinabili sopra indicati;
- Che nel frattempo con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16.09.2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici sopra richiamati relativamente ad alcune zone delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino per un periodo di 12 mesi;
- Che con Ordinanza n. 922 del 17.09.2022, successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022, del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state individuate le prime disposizioni per far fronte agli eccezionali eventi metereologici sopra richiamati, con la contestuale nomina di un commissario straordinario al quale è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi da realizzare con le procedure di somma urgenza, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile stessa, volti:
 - al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19.10.2022 è stato esteso al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di macerata limitrofi alla Provincia di Ancona, compreso anche il Comune di Fiuminata;
- Con Decreto del Commissario delegato agli eventi meteorologici settembre 2022 n. 8 del 24 novembre 2022 è stato altresì:
 - o individuato, ad integrazione del Decreto del Commissario delegato n. 4 del 30 settembre 2022, vista anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 e le ulteriori esigenze segnalate da altri comuni delle province di Pesaro Urbino, di Ancona e di Macerata, l'elenco dei Sindaci dei Comuni di seguito elencati quali Soggetti attuatori per l'espletamento delle attività ivi previste al punto 2 del predetto decreto: a) per il territorio ricadente nella Provincia di Pesaro Urbino: i Sindaci dei Comuni di Fossombrone, Pesaro, San Lorenzo In Campo, Fano, Mondolfo e Monteporzio; b) per il territorio ricadente nella Provincia di Ancona: i Sindaci dei Comuni di Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Castelpiano, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Montemarciano, Montecarotto, Morro d'Alba, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Iesi, Serra San Quirico, Staffolo, Poggio San Marcello, Rosora; c) per il territorio ricadente nella Provincia di Macerata: i Sindaci dei Comuni di Apiro, Appignano, Camerino, Cingoli, Esanatoglia, **Fiuminata**, Gagliole, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Penna San Giovanni e Petriolo;
 - o individuati quali Soggetti Attuatori per le attività di coordinamento della gestione dei rifiuti di livello sovracomunale gli Ambiti Territoriali Ottimali nel seguito elencati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 922 del 17.09.2022: a) ATO 1 Pesaro e Urbino; b) ATO 2 Ancona; c) ATO 3 Macerata;
 - o stabilito altresì che tutti i Sindaci dei Comuni sopra individuati, oltre quelli già indicati nel Decreto del Commissario delegato n. 4 del 30 settembre 2022, sono nominati Soggetti attuatori per la raccolta, smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi meteorologici del 15 e 16 settembre 2022 nel loro territorio;
 - o stabilito che, a i sensi dell'art. 1, comma 8 dell'OCDPC n. 922/2022, ai Soggetti attuatori sono erogate le risorse finanziarie necessarie, nei limiti delle risorse appositamente stanziare nella contabilità speciale di cui all'art. 9 della medesima ordinanza, previo rendiconto delle spese mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario delegato può erogare anticipazioni per consentire il pronto avvio degli interventi;
 - o stabilito che i Soggetti Attuatori agiscono sulla base di specifiche direttive del Commissario delegato o del Vice Commissario delegato nominato con decreto n. 5/OCDPC922 del 30.09.2022, il quale ha il compito di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di gestione dell'emergenza, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori;
- Che il Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, in attuazione dell'art. 12-bis del decreto legge 18 novembre 2022 n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, con nota assunta al protocollo comunale n. 1685 del 23.03.2023 ha comunicato al Comune l'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del secondo piano relativo agli interventi urgenti, delle schede A0 e B0 composto tra l'altro dalle seguenti opere:

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262447	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	MESSA IN SICUREZZA DELLE ARGINATURE E DELLE SPONDE DEL FIUME POTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo. Ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie. Ripristino della sezione di deflusso (eliminazione nei tratti critici dei materiali lioidi, trasportati e accumulati) Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).	150.000 €
262450	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	RIPULITURA ALVEO, MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSI	Ripristino della sezione di deflusso (ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie, eliminazione nei tratti critici dei materiali lioidi, trasportati e accumulati). Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).	125.000 €
262460	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	SISTEMAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E PULIZIA MATERIALE GHIAIOSO	SISTEMAZIONE DELLE STRADE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE RIPARAZIONE BUCHE E DISCONNESSIONI SU TRATTI ASFALTATI	95.000 €

- Che nella suddetta nota il Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, ha richiesto al Comune l'invio della dichiarazione del nesso di casualità tra l'evento alluvionale del 15 settembre 2022 e successivi e gli interventi sopraelencati;
- Che la suddetta dichiarazione è stata inviata alla Regione Marche in data 05.04.2023 con protocollo n. 1958;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 04.04.2023, da ratificare in Consiglio, prendendo atto dei finanziamenti suddetti, è stata approvata apposita variazione di bilancio;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 04.04.2023, prendendo atto dei finanziamenti suddetti, è stato dato atto che per l'esecuzione delle suddette opere, sentito per le vie brevi il suddetto Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, si può procedere in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e con i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;
- Che tali opere riguardano in particolare:
 1. Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000040001;
 2. Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000050001;
 3. Ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio attualmente interrotta con interventi – CUP: I47H23000310001;

Dato atto:

- Che, preliminarmente all'esecuzione degli interventi urgenti approvati di cui alle schede A0 e B0, è stato necessario disporre il campionamento del materiale inerte da scavo eventualmente da rimuovere, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinanti e determinare il codice CER del prodotto per un possibile futuro reimpiego/recupero dello stesso se necessario, come previsto da normativa;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 79 del 04.05.2023 è stato assunto, in base al preventivo registrato al protocollo comunale n. 2585 del 03/05/2023, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, apposito impegno di spesa a favore della Ditta Analisi Control srl, Via della Meccanica 1, 62014, Corridonia (MC), P.I. 01019440435, quale compenso relativo al servizio di campionamento delle terre e rocce da scavo interessate dall'alluvione, necessario per l'esecuzione degli interventi urgenti approvati dal Dipartimento della Protezione Civile di cui alle schede A0 e B0, per un costo complessivo di €. 922,32 Iva 22% compresa così suddiviso:
 - **Per lavori di Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000040001 – CIG: Z0C3B173DE;**
 - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 230,58 Iva compresa;
 - Per lavori di Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000050001 – CIG: Z893B1733E;
 - o n. 2 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 2 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 461,16 Iva compresa;
 - Per lavori di ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio attualmente interrotta con interventi – CUP: I47H23000310001 – CIG: Z693B04C52;
 - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 230,58 Iva compresa;
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023 ha prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza in merito agli eventi alluvionali in oggetto;
- Che, mentre i lavori di “Ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio” sono stati già realizzati e per lavori di “Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello” si stanno definendo le modalità di attuazione sia con il Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile della Regione Marche che con il Commissario delegato per l'alluvione in quanto risulta problematico lo smaltimento dell'enorme quantità di materiale lapideo da asportare, risulta invece necessario procedere urgentemente all'affidamento dei lavori di Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia – CUP: I48H23000040001, in quanto il materiale lapideo accumulato a monte della briglia costituisce un grave pericolo per l'abitato a valle ed inoltre è necessario ripristinare il normale scorrimento delle acque nell'alveo compresa la ripresa delle arginature oltre a rendere di nuovo percorribile la strada e ripristinare le infrastrutture dell'opera di presa dell'acquedotto danneggiate;

- Che con verbale prot. n. 5594 del 12.09.2023, si è dato atto della persistenza delle condizioni di pericolo riscontrate in data 16.09.2022 ulteriormente aggravatesi con le recenti piogge, limitatamente alla località di Fonte di Brescia, e della sussistenza del carattere di somma urgenza con riferimento ai lavori in questione ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e con tutti i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;
- Che in via preventiva l'ufficio tecnico ha redatto apposita perizia tecnica di stima dei lavori da effettuare in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 con applicazione dei poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022 (registrata al protocollo comunale n. 5597 del 12.09.2023) per un importo presunto di €. 120.045,81 + Iva 22% (Totale €. 145.455,89);
- Che, dato atto dell'importo limitato dei fondi a disposizione per tale opera, i lavori previsti sono tesi a ripristinare il passaggio in sicurezza sulla strada, lo svuotamento della briglia e canalone di detriti a monte cercando di rimodellare in zona il materiale presente senza prevedere trasporti dello stesso che avrebbero costi ingenti. Successivamente alla messa a disposizione di ulteriori fondi sarà necessario procedere con l'asporto del materiale inerte abbancato;
- Che a seguito di apposito sopralluogo ricognitivo effettuato anche alla presenza di funzionari inviati dal Commissario Delegato, è stata individuata quale area dove abbancare il materiale quella individuata catastalmente al Foglio n. 50 mappali n. 22-23-24-25-26-36-37 di proprietà della Ditta: Comunanza Agraria di Poggio Laverino, C.F / P. Iva 81001770437, Proprietà 1000/1000;
- Che all'uopo con ordinanza sindacale n. 47 del 20.09.2023 è stata disposta nei confronti della Comunanza Agraria suddetta l'occupazione dell'area suddetta sino al momento in cui si provvederà a rimuovere il suddetto materiale che verrà abbancato;
- Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 115 del 20.07.2023 sono state liquidate, in forza dell'atto sopra richiamato ed in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici del settembre 2022, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Analisi Control S.r.l., Via della Meccanica 1, 62014, Corridonia (MC), P.I. 01019440435, le fatture di seguito indicate, dell'importo complessivo lordo di €. 922,32 Iva compresa, quale compenso relativo al servizio di campionamento di terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e di terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017 eseguito nelle seguenti località: area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia, fosso Le Spiante a Castello, strada Le Spiante – Castello:
 - o **Fattura n. 939 del 24/05/2023 assunta al prot. comunale con il n. 31931 del 26/05/2023 dell'importo di € 230,58 Iva compresa, relativa ai campionamenti nell'area sorgenti del Potenza a Fonte di Brescia, al capitolo n. 2554 art. 2 - Imp. Cont. 167 CO 2023 - CUP: I48H23000040001 – CIG: Z0C3B173DE;**
 - o Fattura n. 938 del 24/05/2023 assunta al prot. comunale con il n. 3194 del 26/05/2023 dell'importo di € 461,16 Iva compresa, relativa ai campionamenti sul fosso Le Spiante a Castello, al capitolo n. 2554 art. 3- Imp. Cont. 168 CO 2023 - I48H23000050001 – CIG: Z893B1733E;
 - o Fattura n. 940 del 24/05/2023 assunta al prot. comunale con il n. 3211 del 26/05/2023 dell'importo di €. 230,58 Iva compresa, relativa ai campionamenti sulla strada Le Spiante -

Considerato:

- Che l'art. 140 del D.lgs. 36/2023, in materia di "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", al comma 1 stabilisce che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevedibili o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";
- Che inoltre il comma 2, del su citato articolo, dispone che "L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";
- Che la stessa Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022, dispone all'art. 3 deroghe specifiche in merito alla realizzazione in urgenza dell'intervento;
- Che all'uopo con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 146 del 28.09.2023 i lavori di "SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA" sono stati affidati alla Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430 mediante procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e con tutti i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022, per un importo di €. 95.796,56 + Iva 22% (Totale €. 116.871,80), al netto del ribasso offerto del 20,20% (ventivirgolaventi%) – CUP: I48H23000040001 – CIG: A00E4AF807;
- Che detto affidamento è stato formalizzato mediante sottoscrizione della determina di settore tecnico n. 146 del 28.09.2023 suddetta riportante le condizioni di aggiudicazione da parte del titolare della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, Sig. Scocchi Diego;
- Che in data 28.09.2023 il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori di "SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA" alla Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430 – giusto verbale assunto al protocollo comunale al n. 6017 del 28.09.2023;

Visto:

- Che in data 20.11.2023 il D.L. Ing. Massacci Lorenzo ha comunicato l'effettiva conclusione dell'opera – giusto certificato in pari data prot. n. 7191;
- Che contestualmente l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto apposita perizia finale di spesa prot. n. 4428 del 19.07.2023 e certificato di regolare esecuzione prot. n. 7197 del 21.11.2023 dalla quale si prende atto che la ditta ha eseguito lavori lordi per €. 127.090,98 pari ad €. 101.418,60 + Iva 22% (Totale €. 123.730,69) al netto del ribasso offerto del 20,20% (ventivirgolaventi%);
- Che inoltre risulta necessario procedere alla liquidazione a favore dell'Anac del contributo gara per un importo di €. 35,00 ai sensi della Delibera n. 610 del 19.012.2023;
- Che pertanto la spesa finale per il seguente progetto CUP: I48H23000040001 risulta la seguente:
 - o €. 230,58 compresa 22%, relativa ai campionamenti del terreno;
 - o €. 123.730,69 compresa iva 22%, relativa ai lavori di messa in sicurezza;
 - o €. 35,00 contributo Anac;per un totale di €. 123.996,27 con una economia di €. 26.003,73 rispetto al contributo iniziale concesso dalla Regione Marche;
- Che tutti gli atti redatti dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati debitamente controfirmati da parte del titolare della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, Sig. Scocchi Diego;
- Che non essendo stati liquidati acconti e pertanto, così come autorizzato nel certificato di regolare esecuzione prot. n. 7203 del 21.11.2023, rimane da liquidare alla Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, relativamente ai lavori di “SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA” la somma di €. 101.418,60 + Iva 22% (Totale €. 123.730,69);
- Visto il Durc On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 18.05.2024 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430;
- Visto il Durc di Congruità acquisito dalla cassa edile per il cantiere in oggetto ed acquisito al protocollo comunale n. 7990 del 28.12.2023;
- Vista la fattura elettronica n. 5 del 05.02.2024 della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, assunta al protocollo comunale n. 738 del 06.02.2024 dell'importo complessivo di €. 101.418,60 + Iva 22% (Totale €. 123.730,69);
- Considerato che alla luce di quanto sopra specificato ed ai documenti depositati agli atti è possibile procedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione dei lavori eseguiti e delle prestazioni svolte suddette;

- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza – Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Il D. Lgs n. 36/2023;
- Visto il Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120;
- Visto il Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 29 Luglio 2021 n. 108;
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- L’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- I poteri derogatori dettati dall’Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il C.U.P. n. I48H23000040001 ed il C.I.G. n. A00E4AF807 contrassegnanti l'appalto dei lavori in oggetto;
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare tutti gli Atti Contabili a Stato Finale relativi ai lavori di “SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA” a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Ing. Lorenzo Massacci e controfirmati da parte del titolare della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, Sig. Scocchi Diego, come di seguito indicati:
 - o Certificato ultimazione lavori prot. n. 7191 del 20.11.2023;
 - o Perizia finale di spesa prot. n. 7197 del 21.11.2023.

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Ing. Lorenzo Massacci redatto in data 21.11.2023 prot. n. 7203, con il quale si dà atto che può essere liquidata la somma di €. 101.418,60 + Iva 22% (Totale €. 123.730,69), per saldo lavori a misura di “SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA”, a favore della Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430;

- Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore Ditta Edilasfalti & C. s.r.l. con sede legale in Via Farnesi n. 61 – Camerino (MC), C.F. e P.IVA 02019130430, della somma di €. 101.418,60 + Iva 22% (Totale €. 123.730,69), per saldo lavori a misura di “SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA” - CUP: I48H23000040001 e Codice identificativo Gara CIG: A00E4AF807 (codici da riportare nel mandato di pagamento);

- Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore dell’Anac, della somma di €. 35,00, quale contributo gara dei lavori a misura di “SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022 - MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA” - CUP: I48H23000040001 (codice da riportare nel mandato di pagamento) come da delibera dell’autorità n. 610 del 19.012.2023;

- Di dare atto che la spesa finale per il seguente progetto CUP: I48H23000040001 risulta la seguente:
 - o €. 230,58 compresa 22%, relativa ai campionamenti del terreno;
 - o €. 123.730,69 compresa iva 22%, relativa ai lavori di messa in sicurezza
 - o €. 35,00 contributo Anac;
 per un totale di €. 123.996,27 con una economia di €. 26.003,73 rispetto al contributo iniziale concesso dalla Regione Marche;

- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

- Di dare atto che la somma di €. 123.765,69 trova imputazione capitolo 2554 art. 2 del bilancio corrente esercizio di cui €. 123.730,69 (I.C. n. 312/23 RE 2023) ed €. 35,00 (I.C. n. 468 RE 2023);

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ed alla Regione Marche al fine della rendicontazione della spesa.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 05-03-24

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 05-03-2024

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05-03-024 al 20-03-024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 21-03-24

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. MASSACCI LORENZO

Li 05-03-2024



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: W16149010S
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFW522

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02019130430
Codice fiscale: 02019130430
Denominazione: EDILASFALTI & C. SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FARNESE
Numero civico: 61
CAP: 62032
Comune: CAMERINO
Provincia: MC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0737644313
E-mail: EDILASFALTI01@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00266030436
Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIUMINATA

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 35
CAP: 62020
Comune: FIUMINATA
Provincia: MC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2024-02-05 (05 Febbraio 2024)

Numero documento: 0000005

Importo totale documento: 123730.69

Causale: **SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022**

Causale: **MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA RELATIVA ALLE SORGENTI DEL FIUME POTENZA IN LOC. FONTE DI BRESCIA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0

Codice Unitario Progetto (CUP): I48H23000040001

Codice Identificativo Gara (CIG): A00E4AF807

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO LAVORI**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **EURO**

Valore unitario: **101418.60000**

Valore totale: **101418.60**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Valore #VA#**

Tipo dato: **AswConCont**

Valore testo: **901001**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita #CD07#**

Tipo dato: **AswTipoPag**

Valore testo: **Bonifico #TP06#**

Valore numerico: **2.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **101418.60**

Totale imposta: **22312.09**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2024-02-05** (05 Febbraio 2024)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2024-03-31** (31 Marzo 2024)

Importo: **101418.60**

Istituto finanziario: **CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA**

Codice IBAN: **IT93N0615037310CC0530101118**

Codice ABI: **06150**

Codice CAB: **37310**



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Sede sociale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia
Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15.11.2022
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena e Codice
Fiscale: 00884060526
GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030

MAV

N.B.
Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE -A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle
funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n.90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 08/03/2024

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento



Intestato a:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV
eseguito da:
COMUNE DI FIUMINATA
ROMA 32
62020 FIUMINATA MC

€ sul C/c n. 12915534 di Euro 35,00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 12915534
TD 247
INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

di Euro 35,00

da pagare a:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

001030662407401634

MAV	
SCADENZA	CODICE MAV
08/03/2024	01030662407401634
Eseguito da: COMUNE DI FIUMINATA ROMA 32 62020 FIUMINATA MC	
Riferimento: importo totale	

Codice MAV: 01030662407401634
Scadenza: 08/03/2024
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFFPOSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
numero conto

td

<001030662407401634>

00000035+00>

12915534< 247>

Autonzo l'addebito sul C/C Bancario _____
Filiale _____ Data _____
Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante