

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.1 DEL 08-01-24

---

**Oggetto: FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS  
CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI  
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI "MESSA  
IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL  
CAPOLUOGO E FRAZIONI" CUP: I47H19001030001 FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA PNRR M2C4I2.2 NEXTGENERATIONEU LIQUIDAZIONE PRIMO  
ACCONTO II^ SAL LAVORI.**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



#### Premesso:

- Che il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030";
- Che con il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato previsto quanto segue "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità

delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili; Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”;

- Che l'art 52 bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha sospeso, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all'obbligo di adozione, da parte dell'ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate;
- Che il Comune di Fiuminata entro il 15 Settembre dell'anno 2020, attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero dell'Interno, ha inviato la propria manifestazione di interesse in merito all'ottenimento dei finanziamenti suddetti proponendo l'intervento di “MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI” (tipologia “b”) per un importo complessivo dell'opera di €. 990.000,00 - CUP n. I47H19001030001;
- Che il totale delle risorse disponibili per l'anno 2021 sono state assegnate ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal Decreto interministeriale del 25 agosto 2021 (allegati 1 e 2) e la richiesta del comune di Fiuminata suddetta, pur essendo ammissibile, non è stata ammessa a finanziamento per mancanza di fondi;
- Che però il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022”; Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 (allegati 1 e 2 suddetti), a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145;
- Che inoltre tali risorse aggiuntive sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M2C4I2.2) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio

2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;

- Che all'uopo, come specificato nel Comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Interno assunto al protocollo comunale n. 4881 del 08.09.2021, i Comuni beneficiari sono stati invitati a confermare l'interesse al contributo richiesto mediante comunicazione da inviare al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, entro il termine del 16 settembre 2021;
- Che il Comune di Fiuminata in data 08.09.2021 ha confermato l'interesse al contributo suddetto (ricevuta di invio da parte del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale prot. n. 102512 del 08.09.2021 acquisita al protocollo comunale n. 4884 del 08.09.2021);
- Che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 Novembre 2021, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- Che nello specifico con suddetto Decreto 8 Novembre 2021 il Comune di Fiuminata figura tra gli Enti finanziati al numero di graduatoria 5309 per un importo di € 990.000,00 relativamente all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI" - CUP n. I47H19001030001;
- Che con medesimo Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, si specifica che gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di assegnazione (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021);
- Che il comma 143 art. 1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 prevede che: "L'Ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il termine di 15 mesi" dalla data di pubblicazione del Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021 (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021), e pertanto entro il 21.02.2023 (termine a sua volta prorogato al 22.05.2023 dalla Legge 15/2022 di conversione e modifica del D.L. 228/2021);
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.11.2021, è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 e modificato il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2021-2023 approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2021, inserendo l'intervento suddetto;
- Che in riferimento al contributo di cui ai fondi dell'art. 1 comma 139 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 suddetti, l'Ufficio Tecnico Comunale ha proposto, con nota inviata al

Sindaco e alla Giunta Comunale in data 18.11.2021, alcuni tratti di strada del capoluogo e delle frazioni che necessitano di un intervento di messa in sicurezza;

- Che l'Amministrazione Comunale, tra gli interventi proposti, ha indicato le seguenti località dove effettuare interventi di messa in sicurezza:
  - o Strada cimitero Laverino-Laverino
  - o Strada Laverino - Laverinello
  - o Sopra ponte Laverinello e strada laterale
  - o Strada interna Fraz. Laverino
  - o Strada Cimitero Laverino fino a Ponte x Laverino
  - o Strada da SS.361 a Fraz. Poggio
  - o Strade interne fraz. Campottone
  - o Strade interne fraz. Castello e Bussi
  - o Strada interna fraz. Quadreggiana
  
- Che pertanto, visti i tempi ristretti, è risultato necessario ed urgente procedere all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";
  
- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, oberati dai molteplici compiti di istituto legati alla gestione ordinaria delle pratiche oltre alla gestione dei contributi sisma sia privati che pubblici, ai vari finanziamenti del PNC e del PNRR, si è ritenuto necessario ricorrere alla ricerca di un progettista esterno;
  
- Che all'uopo con Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSC CST71A2 1F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A, l'incarico relativo all'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" per un importo complessivo di €. 34.399,65 + CAP 4% + IVA 22% (importo totale: € 43.646,30) al netto del ribasso offerto

del 1,00% (uno%) sul corrispettivo calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016 - CIG. n. Z0734B439D;

- Che con medesima Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante il suddetto servizio da sottoscrivere con l'Ing. Belardinelli Franco Capogruppo Mandatario del RTP con sede legale a Fabriano (AN);
- Che nella suddetta Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato dato atto altresì che l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti dell'operatore economico prescritti per la suddetta procedura;
- Che con Determina di settore tecnico n. 39 del 01.02.2022, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSC CST71A2 1F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A;
- Che nel frattempo, in data 11.01.2022, registrato al prot. comunale n. 176, è stato redatto apposito Verbale di Consegna del servizio di progettazione suddetto, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. 4 comma 1 della legge n. 120 del 2020;
- Che in data 14.02.2022 con Rep. n. 11 è stata sottoscritta con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti suddetto, la convenzione di affidamento del servizio di cui sopra;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti suddetto comportante una spesa complessiva di di €. 990.000,00 (verbale di verifica prot. n. 3465 del 08.06.2022) di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO**

A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	<b>€ 722.927,12</b>
Oneri sulla sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 20.340,05</b>
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 14.978,65</b>

Totale lavori € 758.245,82

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) Iva 22% su lavori	€ 166.814,08
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.582,46
6) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 5.600,00
7) Arrotondamenti ed imprevisti Iva 22% compresa	€ 8.111,37

Totale somme a disposizione € 231.754,18

**TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 990.000,00**

- Che con l'art. 7 del D.P.C.M. del 28.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, è stato previsto che per le opere, quale quella in oggetto, per le quali vengono avviate le procedure di affidamento entro il 31.12.2022, è preassegnato, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali, un contributo aggiuntivo del 10% (€ 990.000,00 + 10% = € 1.089.000,00);
- Che la norma suddetta prevede che la preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio;
- Che pertanto, essendo nelle intenzioni dell'Ente rispettare la scadenza suddetta del 31.12.2022 per l'avvio dell'affidamento delle opere, è stata data indicazione ai progettisti di considerare come importo complessivo a disposizione per la redazione della progettazione esecutiva la somma aggiornata suddetta di € 1.089.000,00;
- Che in data 03.10.2022, prot. n. 6360, in base alle tempistiche contrattuali ed alle proroghe accordate, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) in qualità di capogruppo dell'R.T.P. assegnatario, ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" per un importo complessivo di € 1.089.000,00 come esplicitato nel seguente quadro tecnico economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	€ 818.291,11
Di cui Oneri sulla sicurezza inclusi soggetti a ribasso d'asta	€ 22.371,35
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.978,65
Totale lavori	€ 833.269,76

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) Iva 22% su lavori	€ 183.319,35
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.332,70
6) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 5.600,00
7) Lavori in economia, imprevisti Iva 22% compresa	€ 14.831,91

-----  
**Totale somme a disposizione** € **255.730,24**  
=====

**TOTALE GENERALE DI PROGETTO** € **1.089.000,00**

- Che il progetto risulta conforme alle caratteristiche richieste dalle norme di riferimento per i fondi del PNRR;
- Che nello specifico i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come previsto dalla guida operativa adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 6378 del 04.10.2022 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 06.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" di cui alla misura M2C4I2.2 del PNRR redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLRFNC52C03D451M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSCCST71A21F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A, che comporta una spesa complessiva di €. 1.089.000,00 come sopra specificato;
- Che con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 06.10.2022, a seguito della variazione suddetta (Variazione importo progetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" da €. 990.000,00 ad €. 1.089.000,00), è stata approvata la modifica del PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2022;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06.10.2022, a seguito tra l'altro della variazione suddetta (Variazione importo progetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E

FRAZIONI” da €. 990.000,00 ad €. 1.089.000,00), è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2022/2024;

- Che ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPCM del 28.07.2022, con nota del Ministero dell’Interno – Dait prot. n. 0159331 del 10.10.2022, assunta al protocollo comunale n. 6532 del 11.10.2022, è stata confermata l’assegnazione del contributo aggiuntivo del 10%;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 20.10.2022 si è provveduto a ratificare rispettivamente le Delibere di Giunta Comunale n. 95 e n. 96 del 06.10.2022 suddette;
- Che agli interventi in oggetto si applicano le norme di semplificazione previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29
- Che con determina di settore tecnico n. 201 del 21.10.2022 è stata adottata apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., definendo le seguenti clausole essenziali:

a) **Oggetto e fine del contratto:** Esecuzione lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M2C4I2.2);

b) **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere;

c) **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato DL 76/2020 e degli artt.36, comma 9 bis e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta da applicarsi alle voci dell’elenco prezzi e mediante l’utilizzo delle piattaforme telematiche per l’espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;

d) **Requisiti:** saranno invitati alla procedura n. 5 operatori economici. Operatori economici di cui all’art. 45, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici di cui all’art. 48 del Codice, con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs 50/2016, per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all’art. 80 del medesimo decreto in possesso della certificazione SOA per la categoria OG3 – Classifica III “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”;

e) **Importo lavori:**

Importo complessivo lavori: €. **833.269,76** (Euro ottocentotrentatremiladuecento sessantanove/76), oltre IVA 22%, di cui €. **14.978,65** per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso; Importo soggetto a ribasso: **818.291,11** (Euro ottocentodiciottomiladuecento novantuno/11); I costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. **120.164,13**.

f) **Altri elementi:**

- CUI: L00266030436202100002
- CPV: 45230000-8 - Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 s.m.i., non è prevista per la presente procedura la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Per la presente procedura il sopralluogo preventivo dei luoghi non è obbligatorio in quanto le opere previste sono di tipo ordinario;
- L'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

g) **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

- Che con medesima determina di settore tecnico n. 201 del 21.10.2022 è stato altresì stabilito:
  - con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022), di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (ossia dare applicazione al solo obbligo di dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di lavori di modesto importo tale da rendere inapplicabili da parte delle ditte le obbligazioni previste;
  - con riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021 e s.m.i., di consentire il subappalto nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 105;
  - di demandare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 così come aggiornata in data 30.07.2019) l'espletamento delle procedure di gara relativamente all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";

- Che con Ns. nota prot. n. 6775 del 21.10.2022 si è provveduto a trasmettere tutti gli atti alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 185 del 17.11.2022 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori denominati "FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS – CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - CUP: I47H19001030001 per un importo di affidamento pari a €. 833.269,76 oltre IVA, di cui €. 14.978,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e degli artt. 36, comma 9bis e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che con medesima determina del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 185 del 17.11.2022 è stato approvato l'elenco degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata selezionati dall'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno, la lettera d'invito e i modelli di gara per l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";
- Che con determina di settore tecnico n. 225 del 01.12.2022 si è provveduto a liquidare a favore dell'**Ing. Berlardinelli Franco (Capogruppo e Mandatario del RTP costituito con il Dott. Geologo Pascucci Cristiano di Fabriano)** residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, la somma di €. 10.319,90 oltre iva ed oneri contributivi (Inarcassa 4% + IVA 22%) per un totale complessivo di **€. 13.093,89** ai sensi dall'articolo 10 del contratto di appalto Rep. n. 11 del 14.02.2022, quale primo Sal del 30% sull'importo pattuito come compenso per l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 - NEXTGENERATIONEU - CIG: **Z0734B439D**;
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 1 del 03.01.2023 è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, per un importo di €. 791.127,77 (Euro settecentonovantunomilacentosette/77) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del

5,150% (cinquevirgolaquindici%) e comprensivo di €. 14.978,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - C.I.G.: 9469366008 - C.U.P.: I47H19001030001;

- Che inoltre, a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con nota del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone del 01.02.2023 assunta al protocollo n. 624 del 01.02.2023;
- Che con determina di settore tecnico n. 29 del 03.02.2023, prendendo atto della suddetta aggiudicazione definitiva dei lavori si è provveduto a liquidare a favore dell'**Unione Montana Potenza Esino Musone**, in base alla Convenzione in essere tra le parti, la somma complessiva di **€. 3.058,16** relativa al rimborso delle spese di gara sostenute dalla C.U.C. in merito all'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 - NEXTGENERATIONEU come di seguito esplicitate:
  - o la somma di **€. 375,00** a copertura del contributo che l'Unione Montana ha provveduto a pagare all'ANAC, ai sensi della Delibera della stessa Autorità n. 830 del 21.12.2021;
  - o la somma di **€. 2.016,54** quale corrispettivo che il Comune di Fiuminata deve versare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'espletamento della gara in oggetto come previsto nella Delibera di Giunta dell'Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019;
  - o la somma di **€. 666,62** che il Comune di Fiuminata quale quota relativa all'Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 e 5 del Decreto Lgs. 50/2016, ossia al 10% dell'intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4 lettera "I") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 29 del 03.02.2023, è stato definito il quadro tecnico economico di aggiudicazione

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) <u>TOTALE LAVORI LORDO</u>	€ 833.269,76
B) <u>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 5,15%</u>	€ 791.127,77
Di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.978,65

#### C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Iva 22% su lavori	€ 174.048,11
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.332,70

6) Spese per gara, contributi Anac	€ 3.058,16
7) Lavori in economia, imprevisti Iva 22% compresa	€ 68.786,98
	-----
Totale somme a disposizione	€ 297.872,23
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.089.000,00</b>

- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023 da parte del Rappresentante Legale della ditta Ferretti srl, con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;
- Che nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto n. 52 del 02.03.2023, in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, ha concesso definitivamente al comune di Fiuminata la somma di €. 99.000,00 relativa alla preassegnazione del 10% di cui al fondo destinato esclusivamente alla copertura dell’aggiornamento prezzi, oggi ai sensi dell’art. 458 della legge n. 197 del 29.12.2022 di modifica ed integrazione della Legge 91 del 15.07.2022;
- Che in data 13.04.2023 con verbale assunto al protocollo comunale n. 2135, l’Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere in oggetto alla Ditta Ferretti srl, con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;

**Considerato:**

- Che durante l’esecuzione dei lavori previsti nella frazione di Castello, come da comunicazione del Dott. Geol. Cristiano Pascucci assunta al protocollo comunale n. 3002 del 18.05.2023, è avvenuto il cedimento di un muro a pietra posto lungo la carreggiata;
- Che tale crollo è avvenuto principalmente a causa dei lavori in corso e pertanto risulta necessario predisporre una variante al fine di ripristinare il suddetto muro e ripristinare le normali condizioni di sicurezza;
- Che nella suddetta nota il Dott. Geol. Cristiano Pascucci rileva che al fine di realizzare un idoneo dimensionamento strutturale del nuovo manufatto da ricostruire sono necessarie le seguenti prove geotecniche e geofisiche finalizzate alla caratterizzazione del suolo da far eseguire da parte di ditta specializzata:
  - n. 2 prove penetrometriche dinamiche DPSH;
  - n. 1 prova geofisica HVSR per la caratterizzazione sismica del sito di intervento per la valutazione delle azioni sismiche di progetto ai sensi del D.M. 17/01/2018 “norme tecniche per le costruzioni”;
- Che all’uopo con determina di settore tecnico n. 96 del 01.06.2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120

- del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, i lavori di realizzazione sondaggi in merito alla redigenda variante di cui alle opere di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU., a favore della ditta Geodrill srl con sede in via Dante n. 9/D di Cerreto D'Esì (AN) - P.IVA: 02334920424, per un importo €. 650,00 + Iva 22% per un totale complessivo di €. 793,00 - CUP: I47H19001030001 ed il CIG: 984287121B;
- Che con nota del 06.09.2023, assunta al protocollo comunale al numero 5488, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU debitamente sottoscritti dalla ditta appaltatrice;
  - Che con determina di settore tecnico n. 142 del 15.09.2023 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento n. 1) riferiti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori realizzati pari ad €. 247.213,83 + Iva 22% (Importo al netto del ribasso d'asta del 5,15%, €. 234.704,35 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
  - Che con medesima determina di settore tecnico n. 142 del 15.09.2023 è stato approvato il Certificato di pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (Ditta **Ferretti s.r.l.** con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439) della somma di €. 233.530,80, oltre IVA 22% (Totale **€. 284.907,58**) quale importo relativo al **I^ SAL dei lavori** in oggetto, importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (5,15%) e delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) - Codice Identificativo Gara n. **9469366008**;

**Visto:**

- Che con nota del 18.11.2023, assunta al protocollo comunale al numero 7171 ed integrata in data 25.11.2023 con nota assunta al protocollo n. 7327, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il II^ SAL dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU. composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure n. 2
  - Registro di Contabilità n. 2
  - Sommario del Registro di Contabilità n. 2
  - 2° Stato Avanzamento Lavori
  - 2° Certificato di Pagamento Lavori
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
  - Documentazione fotografica lavori sal;
  - Tavole grafiche di contabilità: I.1.01.C – I.1.02.C – I.1.03.C – I.2-3.01.C – I.6.01.C – I.8.01.C – I.8.02.C – I.8.03.C;
  - Documenti trasporto terre;
  - Formulari rifiuti;
- Che gli atti presentati dal D.L., come sopra generalizzato, sono stati controfirmati dalla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, per un importo lordo dei lavori realizzati pari ad €. 785.321,14 + Iva 22% (Importo al netto del ribasso d’asta del 5,15%, €. 745.290,96 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all’importo);
  - Il Certificato di Pagamento n. 2 del 24.11.2023 a firma del RUP, Ing. Lorenzo Massacci, con il quale si dà atto che alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, può essere liquidata la somma di €. 478.484,19, oltre IVA 22% (Totale €. 583.750,71), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (5,15%), delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) e del limite di pagamento del sal finale di cui all’art. 10 del contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023;
  - L’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, con quale si disciplinano i pagamenti in acconto relativamente ai lavori che devono raggiungere la quota minima di €. 100.000,00;
  - Il Durc On-line acquisito dal portale dell’Inail con scadenza al 09.11.2023 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;
  - La fattura elettronica n. 49 del 22.12.2023 della Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, assunta al protocollo comunale n. 7961 del 27.12.2023 dell’importo complessivo di €. 254.098,36, oltre IVA 22% (Totale €. 310.000,00), in acconto rispetto all’importo totale del certificato di pagamento n. 2 sopra indicato;
  - Che pertanto è possibile liquidare alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439 la somma di €. 478.484,19, oltre IVA 22% (Totale €. 583.750,71) quale secondo stato avanzamento lavori;
  - Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
  - Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamati il C.U.P. n. I47H19001030001 ed il C.I.G. n. 9469366008 relativi all'appalto dei lavori in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **D E T E R M I N A**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di approvare, relativamente all'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU., DI CUI AI FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS – CONTRIBUTO ANNO 2021, tutti gli atti contabili richiamati in premessa riferirti al II^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori realizzati pari ad €. 785.321,14 + Iva 22% (Importo al netto del ribasso d'asta del 5,15%, €. 745.290,96 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
- Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 a firma del RUP, Ing. Lorenzo Massacci, della Ditta Ferretti srl – Sig. Ferretti Luigi e del D.L. Ing. Franco Belardinelli;
- Di approvare il Certificato di pagamento n. 2 del 24.11.2023 a firma del RUP, Ing. Lorenzo Massacci, con il quale si dà atto che alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, può essere liquidata la somma di €. 478.484,19, oltre IVA 22% (Totale €. 583.750,71), importo al netto

del ribasso offerto in sede di gara (5,15%), delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) e del limite di pagamento del sal finale di cui all'art. 10 del contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023;

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore della Ditta **Ferretti s.r.l.** con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, la somma di €. 254.098,36, oltre IVA 22% (Totale €. **310.000,00**), quale importo relativo alla fattura in acconto del II^ SAL dei lavori in oggetto - Codice Identificativo Gara n. 9469366008 - Codice Unico Progetto - n. I47H19001030001 (codici da riportare nel mandato di pagamento);
- Di dare mandato all'ufficio ragioneria di riportare nei pagamenti la seguente dicitura: FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS – CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” – CUP: I47H19001030001 – C.I.G.: 9469366008 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO 2° SAL LAVORI COME DA CONTRATTO REP. N. 7 DEL 21.03.2023;
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell'esecuzione, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- Di dare atto che la spesa complessiva suddetta di €. **310.000,00** (fondi del Piano Nazionale Complementare al PNNR) trova imputazione nel modo seguente:
  - € 310.000,00 al cap. 2840, imp. contabile 303/21 RE 2023;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alla Ditta Ferretti s.r.l. ed al Direttore dei Lavori Ing. Belardinelli Franco.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 08-01-24

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 08-01-2024

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-01-024 al 23-01-024

Li 24-01-24

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 08-01-2024





Prot. n° 7961 del 27.12.23

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0000000272**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFW522**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01223000439**  
Codice fiscale: **01223000439**  
Denominazione: **FERRETTI Srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA TAGLIAMENTO, 18**  
CAP: **62022**  
Comune: **CASTELRAIMONDO**  
Provincia: **MC**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MC**  
Numero di iscrizione: **124380**  
Capitale sociale: **27000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0737640616**  
E-mail: **ferrettistrade@pec.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00266030436**  
Denominazione: **COMUNE DI FIUMINATA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA N.30**  
CAP: **62025**  
Comune: **FIUMINATA**  
Provincia: **MC**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-12-22** (22 Dicembre 2023)  
Numero documento: **49**  
Importo totale documento: **310000.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP.7**  
Data contratto: **2023-03-21** (21 Marzo 2023)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I47H19001030001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9469366008**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **2**

Descrizione bene/servizio: **FATTURA IN ACCONTO 2' STATO AVANZAMENTO LAVORI FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 ART.1 COMMA 139-BIS - CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOILUOGO E FRAZIONI" CUP:I47H19001030001 - C.I.G.: 9469366008 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR M2C4I2.2 - NEXTGENERATIONEU- LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO 2' SAL CONTRATTO REP.N.7 DEL 21-03-2023 - Contratto applicato ai dipendenti Edilizia piccola industria**  
**importo**

Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **EUR**  
Valore unitario: **254098.360000**  
Valore totale: **254098.36**  
IVA (%): **22.00**

### *Aitri dati gestionali*

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Normale #NO#**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **254098.36**  
Totale imposta: **55901.64**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-12-22** (22 Dicembre 2023)  
Importo: **254098.36**  
Codice IBAN: **IT75O0538768841000042019377**



# COMUNE DI FIUMINATA

## Provincia di Macerata

**OGGETTO:** Lavori messa in sicurezza e rifacimento pavimentazioni sedi stradali capoluogo e frazioni del comune di Fiuminata. Fondi I.30/12/ 2018 n.145 art.1 com.139-bis-Contributo anno 2021- Finanziato dall'Unione Europea PNRR M2c412.2 - nextgenerationeu.

**COMMITTENTE:** Comune di Fiuminata - via Roma 30 - 62025 Fiuminata (MC)

**IMPRESA:** FERRETTI S.R.L.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 478'484,19

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/09/2023	233'530,80
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>233'530,80</b>
anticipazione		0.00
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL Macerata n.3899301		
Il Direttore dei Lavori Ing. Franco Belardinelli		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 21/03/2023 repertorio n.7 registrato a FIUMINATA in data 21/03/2023 al n. 7 con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	745'290,96
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>745'290,96</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	3'726,45
Ritenuta per art.10 contratto Rep.n.7 del 21/03/2023	29'549,52
Ammontare dei certificati precedenti euro	233'530,80
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>266'806,77</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>478'484,19</b>
per I.V.A. al 22%	105'266,52
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>583'750,71</b>

## CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 26 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 478'484,19 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro quattrocotosestantaottomilaquattrocentoottantaquattro/19).

FIUMINATA, 24/11/2023

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Franco Belardinelli

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Lorenzo Massacci

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA  
**Ing. Franco BELARDINELLI**  
A 1241  
Ingegneria civile e ambientale,  
industriale e dell'informazione



