



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERTA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 6023 del 20.09.2022

**Al Sindaco
del Comune di Fiuminata
SEDE**

**Alla Giunta Comunale
di Fiuminata
SEDE**

**Al Responsabile Ufficio Ragioneria
SEDE**

VERBALE SOMMA URGENZA

(Artt. 175 e 176 del D. Lgs. N. 207/2010 - Art. 163, D. Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 SETTEMBRE 2022.

Addì 16.09.2022, a seguito delle ingenti piogge che stanno colpendo il territorio comunale, il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, in qualità di responsabile del settore tecnico del Comune di Fiuminata, ha eseguito alcuni sopralluoghi riscontrando quanto segue:

- Nella frazione Castello, a seguito dell'ingente quantità d'acqua caduta, il fosso delle Spiante è tracimato e si stanno verificando diversi allagamenti di case private e stabili comunali presenti nei giardini pubblici; Le strade sono invase da melma ed inerti;
- Si rileva la presenza di alcuni alberi caduti all'interno dell'alveo del Fiume Potenza che ostruiscono il normale decorso delle acque;
- In altre frazioni e strade comunali o vicinali di uso pubblico si rileva la presenza di acqua torrenziale che sta provocando danni al fondo stradale con trasporto di melma ed inerti;
- Molti fossi principali in varie frazioni sono ostruiti da detriti e fango;
- Il fango trasportato dalle piogge torrenziali ha otturato le fognature pubbliche in diverse frazioni ed i tombini di scolo laterali nelle strade esterne;
- In loc. Castello e Fonte di Brescia il materiale lapideo trasportato a valle ha completamente riempito le briglie ed in parte l'alveo.

Considerato:

- Che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di allagamenti e danni al patrimonio pubblico e privato;
- Che con decreto Sindacale n. 13 del 16.09.2022 è stato attivato il COC;

- Che, pertanto, si rende necessario intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di opere di pronto intervento;
- Che, all'uopo, è stato redatto l'allegato elenco di opere ritenute necessarie per ripristinare le normali condizioni di sicurezza in tutto il territorio comunale comprendente anche una stima dei costi necessari;
- Che considerati gli ingenti fondi necessari, in questa prima fase, in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione/Protezione Civile, il sottoscritto provvederà ad intervenire immediatamente nelle situazioni più gravi ed in particolare nella frazione Castello con mezzi e personale comunale e della protezione civile locale, oltre che con ditte private;
- Che per le opere più urgenti suddette, si rimanda a successivo verbale per l'individuazione specifica delle stesse e della spesa necessaria;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto,

DICHIARA

Con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016.

Che l'importo effettivo delle lavorazioni sopra ordinate sarà dettagliatamente quantificato nella perizia giustificativa da redigere nel rispetto del termine previsto dal comma 4, dell'art. 163, del D.Lgs. 50/2016).

Fiuminata, li 16.09.2022

*Il Responsabile del Servizio LL.PP.
ed Urbanistica
Ing. Massacci Lorenzo*



ELENCO INTERVENTI SOMMA URGENZA ALLUVIONE SETT 2022

	OGGETTO E LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	DURATA INTERVENTO	STIMA DEI COSTI	DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO
1	Ripristino e pulizia della rete fognaria - Località varie	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	€ 350.000,00	Pulizia delle condotte fognarie rimuovendo il fango, i residui solidi, incrostazioni e sedimenti vari. Ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria pubblica, comprensivo di rifacimento e/o riparazione tubi e condotte ove necessario.
2	Messa in sicurezza delle arginature/sponde fiume Potenza nel territorio comunale e rimozione materiale alluvionale e vegetale - Zona Sorgenti Fonte di Brescia - Zona Castello Valle delle Spiante - Fossi Maestri di Castello, Valcora, Capoluogo, San Cassiano	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	30 GG	€ 150.000,00	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo. Ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie. Ripristino della sezione di deflusso (eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi, trasportati e accumulati) Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).
3	Ripulitura alveo, messa in sicurezza dei fossi- Località varie	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	30 GG	€ 125.000,00	Ripristino della sezione di deflusso (ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie, eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi, trasportati e accumulati). Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).
4	Sistemazione strade di collegamento e pulizia materiale ghiaioso - Zona sud-ovest	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	€ 90.000,00	SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE
5	Sistemazione strade di collegamento e pulizia materiale ghiaioso - Zona nord-ovest	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	€ 50.000,00	SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE
6	Sistemazione strade di collegamento e pulizia materiale ghiaioso - Zona nord	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	70000	SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE
7	Sistemazione strade di collegamento e pulizia materiale ghiaioso - Zona capoluogo	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	€ 95.000,00	SISTEMAZIONE DELLE STRADE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE RIPARAZIONE BUCHE E DISCONNESSIONE SU TRATTI ASFALTATI
8	Sistemazione strade di collegamento e pulizia materiale ghiaioso - Zona sud	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	30 GG	€ 270.000,00	SISTEMAZIONE DELLE STRADE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE RIPARAZIONE BUCHE E DISCONNESSIONI SU TRATTI ASFALTATI
9	Analisi terre	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	1 G	€ 353,80	ANALISI DEI TERRENI INTERESSATI DAL FENOMENO ALLUVIONALE ECCEZIONALE
10	Sistemazione strade e pulizia materiale ghiaioso e fangoso - Loc. Castello	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	10 GG	€ 20.000,00	RIMOZIONE MATERIALE GHIAIOSO E FANGOSO E RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI
11	Messa in sicurezza delle arginature/sponde fiume Potenza e rimozione materiale alluvionale e vegetale - Località Potenza	GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	2 GG	€ 1.000,00	RIMOZIONE URGENTE DI ALBERI CADUTI NELL'ALVEO DEL FIUME POTENZA
12	Pulizia materiale ghiaioso e fangoso - Loc. Castello	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	1 GG	€ 585,00	RIPARAZIONE GRUPPO MOTOPOMPA ANTINCENDIO UTILIZZATO PER LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E RIMOZIONE FANGO
13	Sistemazione strade, messa in sicurezza sponde fiume Potenza e pulizia materiale ghiaioso e fangoso - Loc. varie	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	10 GG	€ 5.000,00	SPESA CARBURANTI PER RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI PER LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE GHIAIOSO E FANGOSO, RIPARAZIONE DEI DISSESTI STRADALI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI E MESSA IN SICUREZZA SPONDE FIUME POTENZA
14	Sistemazione strade - Loc. varie	RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI	10 GG	€ 1.000,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE DEI DISSESTI STRADALI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Lorenzo Maffucci
