

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.30 DEL 27-02-24

---

**Oggetto: FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" CUP: I47H19001030001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR M2C4I2.2 NEXTGENERATIONEU APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



#### Premesso:

- Che il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030";
- Che con il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato previsto quanto segue "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità



delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili; Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”;

- Che l'art 52 bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha sospeso, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all'obbligo di adozione, da parte dell'ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate;
- Che il Comune di Fiuminata entro il 15 Settembre dell'anno 2020, attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero dell'Interno, ha inviato la propria manifestazione di interesse in merito all'ottenimento dei finanziamenti suddetti proponendo l'intervento di “MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI” (tipologia “b”) per un importo complessivo dell'opera di €. 990.000,00 - CUP n. I47H19001030001;
- Che il totale delle risorse disponibili per l'anno 2021 sono state assegnate ai comuni con Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal Decreto interministeriale del 25 agosto 2021 (allegati 1 e 2) e la richiesta del comune di Fiuminata suddetta, pur essendo ammissibile, non è stata ammessa a finanziamento per mancanza di fondi;
- Che però il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto quanto segue: “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022”; Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 (allegati 1 e 2 suddetti), a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145;
- Che inoltre tali risorse aggiuntive sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M2C4I2.2) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021e pertanto assoggettate a tutte le disposizioni normative di interesse tra cui le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio



2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;

- Che all'uopo, come specificato nel Comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Interno assunto al protocollo comunale n. 4881 del 08.09.2021, i Comuni beneficiari sono stati invitati a confermare l'interesse al contributo richiesto mediante comunicazione da inviare al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, entro il termine del 16 settembre 2021;
- Che il Comune di Fiuminata in data 08.09.2021 ha confermato l'interesse al contributo suddetto (ricevuta di invio da parte del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale prot. n. 102512 del 08.09.2021 acquisita al protocollo comunale n. 4884 del 08.09.2021);
- Che con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 Novembre 2021, in applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- Che nello specifico con suddetto Decreto 8 Novembre 2021 il Comune di Fiuminata figura tra gli Enti finanziati al numero di graduatoria 5309 per un importo di € 990.000,00 relativamente all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI" - CUP n. I47H19001030001;
- Che con medesimo Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, si specifica che gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di assegnazione (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021);
- Che il comma 143 art. 1 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 prevede che: "L'Ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il termine di 15 mesi" dalla data di pubblicazione del Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021 (G.U. n. 278 del 22 novembre 2021), e pertanto entro il 21.02.2023 (termine a sua volta prorogato al 22.05.2023 dalla Legge 15/2022 di conversione e modifica del D.L. 228/2021);
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.11.2021, è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 e modificato il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2021-2023 approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2021, inserendo l'intervento suddetto;
- Che in riferimento al contributo di cui ai fondi dell'art. 1 comma 139 della legge 30 Dicembre 2018 n. 145 suddetti, l'Ufficio Tecnico Comunale ha proposto, con nota inviata al

Sindaco e alla Giunta Comunale in data 18.11.2021, alcuni tratti di strada del capoluogo e delle frazioni che necessitano di un intervento di messa in sicurezza;

- Che l'Amministrazione Comunale, tra gli interventi proposti, ha indicato le seguenti località dove effettuare interventi di messa in sicurezza:
  - o Strada cimitero Laverino-Laverino
  - o Strada Laverino - Laverinello
  - o Sopra ponte Laverinello e strada laterale
  - o Strada interna Fraz. Laverino
  - o Strada Cimitero Laverino fino a Ponte x Laverino
  - o Strada da SS.361 a Fraz. Poggio
  - o Strade interne fraz. Campottone
  - o Strade interne fraz. Castello e Bussi
  - o Strada interna fraz. Quadreggiana
  
- Che pertanto, visti i tempi ristretti, è risultato necessario ed urgente procedere all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";
  
- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, oberati dai molteplici compiti di istituto legati alla gestione ordinaria delle pratiche oltre alla gestione dei contributi sisma sia privati che pubblici, ai vari finanziamenti del PNC e del PNRR, si è ritenuto necessario ricorrere alla ricerca di un progettista esterno;
  
- Che all'uopo con Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSC CST71A2 1F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A, l'incarico relativo all'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" per un importo complessivo di €. 34.399,65 + CAP 4% + IVA 22% (importo totale: € 43.646,30) al netto del ribasso offerto



del 1,00% (uno%) sul corrispettivo calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016 - CIG. n. Z0734B439D;

- Che con medesima Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante il suddetto servizio da sottoscrivere con l'Ing. Belardinelli Franco Capogruppo Mandatario del RTP con sede legale a Fabriano (AN);
- Che nella suddetta Determina di Settore Tecnico n. 8 del 04.01.2022 è stato dato atto altresì che l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti dell'operatore economico prescritti per la suddetta procedura;
- Che con Determina di settore tecnico n. 39 del 01.02.2022, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCHI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSC CST71A2 1F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A;
- Che nel frattempo, in data 11.01.2022, registrato al prot. comunale n. 176, è stato redatto apposito Verbale di Consegna del servizio di progettazione suddetto, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 così modificato dall'art. 4 comma 1 della legge n. 120 del 2020;
- Che in data 14.02.2022 con Rep. n. 11 è stata sottoscritta con il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti suddetto, la convenzione di affidamento del servizio di cui sopra;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti suddetto comportante una spesa complessiva di di €. 990.000,00 (verbale di verifica prot. n. 3465 del 08.06.2022) di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO**

A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u>	<b>€ 722.927,12</b>
Oneri sulla sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 20.340,05</b>
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 14.978,65</b>

Totale lavori	----- € 758.245,82
<b>B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>	
1) Iva 22% su lavori	€ 166.814,08
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.582,46
6) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 5.600,00
7) Arrotondamenti ed imprevisti Iva 22% compresa	€ 8.111,37
Totale somme a disposizione	----- € 231.754,18
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	=====
	<b>€ 990.000,00</b>

- Che con l'art. 7 del D.P.C.M. del 28.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, è stato previsto che per le opere, quale quella in oggetto, per le quali vengono avviate le procedure di affidamento entro il 31.12.2022, è preassegnato, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali, un contributo aggiuntivo del 10% (€ 990.000,00 + 10% = € 1.089.000,00);
- Che la norma suddetta prevede che la preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio;
- Che pertanto, essendo nelle intenzioni dell'Ente rispettare la scadenza suddetta del 31.12.2022 per l'avvio dell'affidamento delle opere, è stata data indicazione ai progettisti di considerare come importo complessivo a disposizione per la redazione della progettazione esecutiva la somma aggiornata suddetta di € 1.089.000,00;
- Che in data 03.10.2022, prot. n. 6360, in base alle tempistiche contrattuali ed alle proroghe accordate, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) in qualità di capogruppo dell'R.T.P. assegnatario, ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" per un importo complessivo di € 1.089.000,00 come esplicitato nel seguente quadro tecnico economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

<b>A) <u>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</u></b>	<b>€ 818.291,11</b>
Di cui Oneri sulla sicurezza inclusi soggetti a ribasso d'asta	€ 22.371,35
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.978,65
Totale lavori	----- € 833.269,76

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**



1) Iva 22% su lavori	€ 183.319,35
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.332,70
6) Spese per gara, pubblicità e contributi Anac	€ 5.600,00
7) Lavori in economia, imprevisti Iva 22% compresa	€ 14.831,91
	-----
Totale somme a disposizione	€ 255.730,24
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.089.000,00</b>

- Che il progetto risulta conforme alle caratteristiche richieste dalle norme di riferimento per i fondi del PNRR;
- Che nello specifico i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come previsto dalla guida operativa adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;
- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 6378 del 04.10.2022 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 06.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" di cui alla misura M2C4I2.2 del PNRR redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLRFNC52C03D451M, P.IVA: 00666980420, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSCCST71A21F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all'Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A, che comporta una spesa complessiva di €. 1.089.000,00 come sopra specificato;
- Che con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 06.10.2022, a seguito della variazione suddetta (Variazione importo progetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" da €. 990.000,00 ad €. 1.089.000,00), è stata approvata la modifica del PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2022;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06.10.2022, a seguito tra l'altro della variazione suddetta (Variazione importo progetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E

FRAZIONI” da €. 990.000,00 ad €. 1.089.000,00), è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2022/2024;

- Che ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPCM del 28.07.2022, con nota del Ministero dell’Interno – Dait prot. n. 0159331 del 10.10.2022, assunta al protocollo comunale n. 6532 del 11.10.2022, è stata confermata l’assegnazione del contributo aggiuntivo del 10%;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 20.10.2022 si è provveduto a ratificare rispettivamente le Delibere di Giunta Comunale n. 95 e n. 96 del 06.10.2022 suddette;
- Che agli interventi in oggetto si applicano le norme di semplificazione previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29
- Che con determina di settore tecnico n. 201 del 21.10.2022 è stata adottata apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., definendo le seguenti clausole essenziali:
  - a) **Oggetto e fine del contratto:** Esecuzione lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M2C4I2.2);
  - b) **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere;
  - c) **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato DL 76/2020 e degli artt.36, comma 9 bis e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta da applicarsi alle voci dell’elenco prezzi e mediante l’utilizzo delle piattaforme telematiche per l’espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;
  - d) **Requisiti:** saranno invitati alla procedura n. 5 operatori economici. Operatori economici di cui all’art. 45, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici di cui all’art. 48 del Codice, con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs 50/2016, per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all’art. 80 del medesimo decreto in possesso della certificazione SOA per la categoria OG3 –



Classifica III “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”;

e) **Importo lavori:**

Importo complessivo lavori: €. **833.269,76** (Euro ottocentotrentatremiladuecento sessantanove/76), oltre IVA 22%, di cui €. **14.978,65** per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso;

Importo soggetto a ribasso: **818.291,11** (Euro ottocentodiciottomiladuecento novantuno/11);

I costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. **120.164,13**.

f) **Altri elementi:**

- CUI: L00266030436202100002
- CPV: 45230000-8 - Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 s.m.i., non è prevista per la presente procedura la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Per la presente procedura il sopralluogo preventivo dei luoghi non è obbligatorio in quanto le opere previste sono di tipo ordinario;
- L'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, cioè elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

g) **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

- Che con medesima determina di settore tecnico n. 201 del 21.10.2022 è stato altresì stabilito:
  - con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022), di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (ossia dare applicazione al solo obbligo di dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di lavori di modesto importo tale da rendere inapplicabili da parte delle ditte le obbligazioni previste;
  - con riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021 e s.m.i., di consentire il subappalto nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 105;

- di demandare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 così come aggiornata in data 30.07.2019) l'espletamento delle procedure di gara relativamente all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";
- Che con Ns. nota prot. n. 6775 del 21.10.2022 si è provveduto a trasmettere tutti gli atti alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 185 del 17.11.2022 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori denominati "FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS – CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - CUP: I47H19001030001 per un importo di affidamento pari a €. 833.269,76 oltre IVA, di cui €. 14.978,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e degli artt. 36, comma 9bis e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che con medesima determina del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 185 del 17.11.2022 è stato approvato l'elenco degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata selezionati dall'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Ministero dell'Interno, la lettera d'invito e i modelli di gara per l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI";
- Che con determina di settore tecnico n. 225 del 01.12.2022 si è provveduto a liquidare a favore dell'**Ing. Berlardinelli Franco (Capogruppo e Mandatario del RTP costituito con il Dott. Geologo Pascucci Cristiano di Fabriano)** residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, la somma di €. 10.319,90 oltre iva ed oneri contributivi (Inarcassa 4% + IVA 22%) per un totale complessivo di €. **13.093,89** ai sensi dall'articolo 10 del contratto di appalto Rep. n. 11 del 14.02.2022, quale primo Sal del 30% sull'importo pattuito come compenso per l'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 - NEXTGENERATIONEU - CIG: **Z0734B439D**;



- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 1 del 03.01.2023 è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, per un importo di €. 791.127,77 (Euro settecentonovantunomilacentoveenti sette/77) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 5,150% (cinquevirgolaquindici%) e comprensivo di €. 14.978,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - C.I.G.: 9469366008 - C.U.P.: I47H19001030001;
- Che inoltre, a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con nota del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone del 01.02.2023 assunta al protocollo n. 624 del 01.02.2023;
- Che con determina di settore tecnico n. 29 del 03.02.2023, prendendo atto della suddetta aggiudicazione definitiva dei lavori si è provveduto a liquidare a favore dell'**Unione Montana Potenza Esino Musone**, in base alla Convenzione in essere tra le parti, la somma complessiva di €. **3.058,16** relativa al rimborso delle spese di gara sostenute dalla C.U.C. in merito all'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 - NEXTGENERATIONEU come di seguito esplicitate:
  - o la somma di €. **375,00** a copertura del contributo che l'Unione Montana ha provveduto a pagare all'ANAC, ai sensi della Delibera della stessa Autorità n. 830 del 21.12.2021;
  - o la somma di €. **2.016,54** quale corrispettivo che il Comune di Fiuminata deve versare alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'espletamento della gara in oggetto come previsto nella Delibera di Giunta dell'Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019;
  - o la somma di €. **666,62** che il Comune di Fiuminata quale quota relativa all'Incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 e 5 del Decreto Lgs. 50/2016, ossia al 10% dell'intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4 lettera "I") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 29 del 03.02.2023, è stato definito il quadro tecnico economico di aggiudicazione

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE**

A) <u>TOTALE LAVORI LORDO</u>	€ 833.269,76
B) <u>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 5,15%</u>	€ 791.127,77
Di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.978,65
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	

1) Iva 22% su lavori	€ 174.048,11
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 34.399,65
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.375,99
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 7.870,64
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.332,70
6) Spese per gara, contributi Anac	€ 3.058,16
7) Lavori in economia, imprevidi Iva 22% compresa	€ 68.786,98
	-----
Totale somme a disposizione	€ 297.872,23
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.089.000,00</b>

- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023 da parte del Rappresentante Legale della ditta Ferretti srl, con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;
- Che nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto n. 52 del 02.03.2023, in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, ha concesso definitivamente al comune di Fiuminata la somma di €. 99.000,00 relativa alla preassegnazione del 10% di cui al fondo destinato esclusivamente alla copertura dell’aggiornamento prezzi, oggi ai sensi dell’art. 458 della legge n. 197 del 29.12.2022 di modifica ed integrazione della Legge 91 del 15.07.2022;
- Che in data 13.04.2023 con verbale assunto al protocollo comunale n. 2135, l’Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere in oggetto alla Ditta Ferretti srl, con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;

**Considerato:**

- Che durante l’esecuzione dei lavori previsti nella frazione di Castello, come da comunicazione del Dott. Geol. Cristiano Pascucci assunta al protocollo comunale n. 3002 del 18.05.2023, è avvenuto il cedimento di un muro a pietra posto lungo la carreggiata;
- Che tale crollo è avvenuto principalmente a causa dei lavori in corso e pertanto risulta necessario predisporre una variante al fine di ripristinare il suddetto muro e ripristinare le normali condizioni di sicurezza;
- Che nella suddetta nota il Dott. Geol. Cristiano Pascucci rileva che al fine di realizzare un idoneo dimensionamento strutturale del nuovo manufatto da ricostruire sono necessarie le seguenti prove geotecniche e geofisiche finalizzate alla caratterizzazione del suolo da far eseguire da parte di ditta specializzata:
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche DPSH;



- n. 1 prova geofisica HVSR per la caratterizzazione sismica del sito di intervento per la valutazione delle azioni sismiche di progetto ai sensi del D.M. 17/01/2018 “norme tecniche per le costruzioni”;
- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 96 del 01.06.2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021, i lavori di realizzazione sondaggi in merito alla redigenda variante di cui alle opere di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU., a favore della ditta Geodrill srl con sede in via Dante n. 9/D di Cerreto D'Esì (AN) - P.IVA: 02334920424, per un importo €. 650,00 + Iva 22% per un totale complessivo di €. 793,00 - CUP: I47H19001030001 ed il CIG: 984287121B;
- Che in merito all'incarico di cui sopra la ditta Geodrill srl con sede in via Dante n. 9/D di Cerreto D'Esì (AN) - P.IVA: 02334920424, con plico assunto al protocollo comunale n. 3652 del 15.06.2023 ha inviato il report/risultato dei sondaggi effettuati;
- Che con nota del 06.09.2023, assunta al protocollo comunale al numero 5488, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU debitamente sottoscritta dalla ditta appaltatrice;
- Che con determina di settore tecnico n. 142 del 15.09.2023 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento n. 1) riferiti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori realizzati pari ad €. 247.213,83 + Iva 22% (Importo al netto del ribasso d'asta del 5,15%, €. 234.704,35 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo) oltre al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 142 del 15.09.2023 è stato approvato il Certificato di pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (Ditta **Ferretti s.r.l.** con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439) della somma di €. 233.530,80, oltre IVA 22% (Totale €. **284.907,58**) quale importo relativo al I^ SAL dei lavori in oggetto, importo al netto del ribasso offerto in sede



di gara (5,15%) e delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) - Codice Identificativo Gara n. **9469366008**;

- Che con nota del 18.11.2023, assunta al protocollo comunale al numero 7171 ed integrata in data 25.11.2023 con nota assunta al protocollo n. 7327, l'Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il II^ SAL dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU debitamente sottoscritta dalla ditta appaltatrice;
- Che con determina di settore tecnico n. 1 del 08.01.2024 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento n. 2) riferiti al II^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) di Fabriano (AN), per un importo lordo dei lavori realizzati pari ad €. 785.321,14 + Iva 22% (Importo al netto del ribasso d'asta del 5,15%, €. 745.290,96 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo) oltre al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Certificato di pagamento n. 2 del 24.11.2023 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci con il quale è stato dato atto che alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, può essere liquidata la somma di €. 478.484,19, oltre IVA 22% (Totale €. 583.750,71), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (5,15%), delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) e del limite di pagamento del sal finale di cui all'art. 10 del contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 1 del 08.01.2024 è stata altresì disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (Ditta **Ferretti s.r.l.** con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439) della somma di €. 254.098,36, oltre IVA 22% (Totale €. **310.000,00**), quale importo relativo alla fattura in acconto del II^ SAL dei lavori in oggetto, importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (5,15%) e delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) - Codice Identificativo Gara n. **9469366008** (somma ancora da liquidare relativamente al II sal lavori €. 224.385,83 + Iva 22% (totale €. 273.750,71);

#### Visto:

- Che in merito ai lavori in oggetto si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene (crollo porzione di muro in adiacenza alla strada comunale suddetto) apportare alcune modifiche alle lavorazioni;



- Che all'uopo, in data 15.12.2023 con plico assunto al protocollo comunale n. 7714 (trasmessa documentazione necessaria per acquisire parere della soprintendenza) ed integrato in data 24.02.2024 con plico assunto al protocollo comunale n. 1186 ed in data 27.02.2024 prot. n. 1219, il Direttore dei Lavori Ing. BELARDINELLI FRANCO di Fabriano (AN) in qualità di Capogruppo Mandatario dell'RTP aggiudicatario dei servizi tecnici, ha trasmesso apposita perizia di variante suppletiva;
- Che detta perizia:
  - comporta maggiori lavori per **€. 27.106,99** + Iva 22% al netto del ribasso offerto del 5,15%;
  - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 818.234,76** + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 5,15% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.309,03 (pertanto con un aumento del 3,43% rispetto all'importo di contratto);
  - comportando un aumento dell'importo delle opere, comporta un maggior onere relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a suo tempo affidati per un importo aggiuntivo di **€. 3.991,03 + cap. 4% + Iva 22%** al netto del ribasso offerto del 1,00% come da corrispettivo ricalcolato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016 allegato agli atti (che pertanto per effetto della perizia l'importo contrattuale dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione viene rideterminato in **€. 38.390,68 + cap 4% + Iva 22%** (Totale €. 48.710,10) al netto del ribasso d'asta offerto del 1,00%;
  - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi in quanto le maggiori somme necessarie vengono reperite nelle economie di gara;
  - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
    - Elenco elaborati
    - Tav. grafica con interventi in variante architettonico
    - Tav. grafica con interventi in variante strutturale
    - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
    - Quadro tecnico economico di variante e comparativo;
    - Elenco prezzi;
    - Computo Metrico Estimativo di variante;
    - Quadro di raffronto;
    - Computo metrico incidenza della manodopera;
    - Computo metrico incidenza della sicurezza;
    - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3
    - Schema Atto di sottomissione
    - Cronoprogramma
    - Documentazione fotografica
    - Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato
    - Calcolo compensi servizi tecnici aggiornato
    - Deposito opere prive di rilevanza
    - Dichiarazione progettista interventi privi di rilevanza
    - Dichiarazione progettista principio DNSH
    - Relazione geologica
    - Relazione illustrativa strutture
    - Relazione di calcolo strutture

- Relazione sui materiali
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Piano di manutenzione
- che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE**

A) TOTALE LAVORI LORDO	€ 862.156,40
B) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 5,15%	€ 818.234,76
di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.309,03
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 180.011,65
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 38.390,68
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.335,63
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 8.783,79
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.931,84
6) Spese per gara, contributi Anac	€ 3.058,16
7) Affidamento indagini geologiche Iva 22% compresa	€ 793,00
8) Lavori in economia, economie er imprevisi Iva 22% compresa	€ 30.260,50
Totale somme a disposizione	€ 270.765,24
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.089.000,00</b>

- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni e rispetta le limitazioni di cui al comma 7;
- Che la presente variante suppletiva riguarda esclusivamente lavori imprevisi ed imprevedibili ed in particolare la ricostruzione del predetto muro di contenimento crollato sito nella frazione Castello di Fiuminata per un importo lordo di €. 28.886,64 + Iva 22%, come desunto dal computo metrico estimativo di variante, mentre per i lavori inizialmente previsti in progetto, che non variano per importo, si prevedono solamente modeste variazioni/spostamenti delle quantità di alcune opere rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 commi 7-8 del D.L. 49 del 07.03.2018 e s.m.i.;
- Che in base a quanto sopra indicato il presente progetto di variante, redatto esclusivamente per le opere impreviste ed imprevedibili di ricostruzione del muro, non necessita del parere preventivo di autorizzazione del Ministero di cui al punto 3.2 dell'Allegato B): Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2, come da Faq e parere rilasciato in merito in data 04.01.2024 dal responsabile della Misura;
- Che per detta perizia, visto il parere favorevole espresso in merito sia dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico che Urbanistico (prot. n. 7870 del 20.12.2023) ed accertato che il Soprintendente non ha espresso parere entro i termini previsti sia dall'art. 4 c. 6 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 che dall'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (richiesto parere alla soprintendenza in data 20.12.2023 connota prot. n. 7873), per l'opera in variante è stata



rilasciata apposita Autorizzazione Paesaggistica n. 2 del 22.01.2024 (prot. n. 430 del 22.01.2024);

- Che in merito alla modifica contrattuale in oggetto, oltre a quanto rideterminato nell'allegata bozza dell'atto di sottomissione, restano salve tutte le altre condizioni e pattuizioni di cui al contratto inizialmente stipulato;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste da questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Richiamato l'art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che alla data del 01.07.2023 in cui il nuovo codice ha acquisito efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, come quello in oggetto;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamato il Codice Unico Progetto CUP: I47H19001030001;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **D E T E R M I N A**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI” – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU a firma aggiudicatario dei servizi tecnici Ing. BELARDINELLI FRANCO (Capogruppo Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 03.03.1952, residente a Fabriano in Via Martiri di Kindu n. 47/C, Cod. fiscale: BLR FNC 52C0 3D4 51M, P.IVA: 00666980420, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. A1211 – Dott. Geologo PASCUCCI CRISTIANO (Mandante) nato a Novara il 21.01.1971, residente a Fabriano in Via Dante 71/A, Cod. Fisc: PSC CST71A2 1F9 52M, P.IVA: 02123720423, iscritto all’Ordine dei geologi delle Marche al n. 684 sez. A e debitamente sottoscritta dal titolare della Ditta esecutrice Ferretti srl – Sig. Ferretti Luigi;
- Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 redatto e sottoscritto in contraddittorio dal D.L. e dalla Ditta;
- Di approvare l’allegato atto di sottomissione da sottoscrivere con la ditta;
- Di dare atto che detta perizia:
  - comporta maggiori lavori per **€. 27.106,99** + Iva 22% (Totale €. 33.070,53) al netto del ribasso offerto del 5,15%;
  - che per effetto della perizia l’importo contrattuale viene rideterminato in **€. 818.234,76** + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 5,15% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 9.309,03 (pertanto con un aumento del 3,43% rispetto all’importo di contratto);
  - comportando un aumento dell’importo delle opere, comporta un maggior onere relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a suo tempo affidati per un importo aggiuntivo di **€. 3.991,03 + cap. 4% + Iva 22%** (Totale €. 5.063,82) al netto del ribasso offerto del 1,00% come da corrispettivo ricalcolato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016 allegato agli atti (che pertanto per effetto della perizia l’importo contrattuale dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione viene rideterminato in **€. 38.390,68 + cap 4% + Iva 22%** (Totale €. 48.710,10) al netto del ribasso d’asta offerto del 1,00%;
  - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi in quanto le maggiori somme necessarie vengono reperite nelle economie di gara;
  - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
    - Elenco elaborati
    - Tav. grafica con interventi in variante architettonico
    - Tav. grafica con interventi in variante strutturale
    - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
    - Quadro tecnico economico di variante e comparativo;
    - Elenco prezzi;
    - Computo Metrico Estimativo di variante;
    - Quadro di raffronto;
    - Computo metrico incidenza della manodopera;
    - Computo metrico incidenza della sicurezza;



- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3
  - Schema Atto di sottomissione
  - Cronoprogramma
  - Documentazione fotografica
  - Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato
  - Calcolo compensi servizi tecnici aggiornato
  - Deposito opere prive di rilevanza
  - Dichiarazione progettista interventi privi di rilevanza
  - Dichiarazione progettista principio DNSH
  - Relazione geologica
  - Relazione illustrativa strutture
  - Relazione di calcolo strutture
  - Relazione sui materiali
  - Relazione geotecnica e sulle fondazioni
  - Piano di manutenzione
- che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

D) TOTALE LAVORI LORDO	€ 862.156,40
E) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 5,15%	€ 818.234,76
di cui oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.309,03
F) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
1) Iva 22% su lavori	€ 180.011,65
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€ 38.390,68
3) Cap 4% su Spese tecniche progettazione	€ 1.335,63
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 8.783,79
5) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 7.931,84
6) Spese per gara, contributi Anac	€ 3.058,16
7) Affidamento indagini geologiche Iva 22% compresa	€ 793,00
8) Lavori in economia, economie er imprevisti Iva 22% compresa	€ 30.260,50
	-----
Totale somme a disposizione	€ 270.765,24
	=====
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.089.000,00</b>

- Di dare atto che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni e rispetta le limitazioni di cui al comma 7;
- Di dare atto che la presente variante suppletiva riguarda esclusivamente lavori imprevisti ed imprevedibili ed in particolare la ricostruzione del predetto muro di contenimento crollato sito nella frazione Castello di Fiuminata per un importo lordo di €. 28.886,64 + Iva 22%, come desunto dal computo metrico estimativo di variante, mentre per i lavori inizialmente previsti in progetto, che non variano per importo, si prevedono solamente modeste variazioni/spostamenti delle quantità di alcune opere rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 commi 7-8 del D.L. 49 del 07.03.2018 e s.m.i.;

- Di dare atto che in base a quanto sopra indicato il presente progetto di variante, redatto esclusivamente per le opere imprevedute ed imprevedibili di ricostruzione del muro, non necessita del parere preventivo di autorizzazione del Ministero di cui al punto 3.2 dell'Allegato B): Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M2C4 Investimento 2.2, come da Faq e parere rilasciato in merito in data 04.01.2024 dal responsabile della Misura;
- Di dare atto che per detta perizia, visto il parere favorevole espresso in merito sia dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico che Urbanistico (prot. n. 7870 del 20.12.2023) ed accertato che il Soprintendente non ha espresso parere entro i termini previsti sia dall'art. 4 c. 6 del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 che dall'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 (richiesto parere alla soprintendenza in data 20.12.2023 connota prot. n. 7873), per l'opera in variante è stata rilasciata apposita Autorizzazione Paesaggistica n. 2 del 22.01.2024 (prot. n. 430 del 22.01.2024);
- Di dare atto che inoltre per detta perizia, rientrando le opere tra gli interventi "privi di rilevanza" di cui all'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 975/2021 nella lettera A.2.1 (come da dichiarazione in atti da parte del D.L. Ing. Belardinelli Franco), verrà rilasciato dall'Ente apposito Attestato di Deposito;
- Di dare atto che in merito alla modifica contrattuale in oggetto, oltre a quanto rideterminato nell'allegata bozza dell'atto di sottomissione, restano salve tutte le altre condizioni e pattuizioni di cui al contratto inizialmente stipulato;
- Di dare atto che, attesa la conformità urbanistica ed edilizia, l'adozione del presente atto che approva la variante al progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI" – CUP: I47H19001030001 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU ha medesimo valore di concessione edilizia, a norma dell'art. 2 comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996 collegata alla manovra finanziaria 1997;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e dell'Ing. Belardinelli Franco (Capogruppo Mandatario) dell'RTP aggiudicataria dei servizi tecnici, a titolo di accettazione delle nuove condizioni economiche, mentre con la Ditta verrà sottoscritto l'atto di sottomissione allegato alla presente;
- Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante viene concessa alla Ditta esecutrice una proroga di giorni 30 per la conclusione degli stessi;
- Di dare atto che la somma aggiuntiva di €. 33.639,90 + Iva 22% (€. 41.040,68) a favore della Ditta F.lli Lopardo & C. s.r.l., con sede legale in Brienza (PZ) in C.da San Gennaro n. 57 (codice fiscale e Partita I.V.A. 00004380762) trova copertura al capitolo 2550 art. 4;



- Di dare atto che la somma aggiuntiva in variante di €. 27.106,99 + Iva 22% (Totale €. **33.070,53**) a favore della Ditta **Ferretti s.r.l.** con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439 affidataria dei lavori trova copertura al capitolo 2840 – CIG. n. **9469366008**;
- Di dare atto che la somma aggiuntiva in variante di €. 3.991,03 + cap. 4% + Iva 22% (Totale €. **5.063,82**) a favore dell'RTP affidatario dei servizi tecnici (RTP con capogruppo **Ing. Belardinelli Franco**) trova copertura al capitolo 2840 - CIG. n. **Z0734B439D**;
- Di impegnare infine la somma residua di €. 38.192,31 al capitolo 2840 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di progetto;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alla Ditta Ferretti s.r.l. ed al Direttore dei Lavori Ing. Belardinelli Franco.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 27-02-24

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 27-02-2024

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27-02-024 al 13-03-024

Li 14-03-24

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li 27-02-2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO





# COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738  
P. Iva 00266030436



Rep. n. [redacted] del [redacted]

**FONDI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ART. 1 COMMA 139-BIS –  
CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE  
PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL  
TERRITORIO - LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO  
DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E  
FRAZIONI” — FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – PNRR M2C4I2.2  
– NEXTGENERATIONEU - CUP: I47H19001030001 – CIG: n. 9469366008.**

## ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno [redacted] ([redacted]) del mese di [redacted] presso il  
Comune di Fiuminata:

### TRA

- Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 – codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC) in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 1 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come “Comune” o “Committente”;

### E

- Sig. Ferretti Luigi, nato a Camerino (MC) il 14.08.1956 e residente in Gagliole (MC) in Loc. Feggiano n. 4 (Codice Fiscale FRRLGU56M14B474B), il quale interviene al presente atto quale Titolare/legale Rappresentante della ditta Ferretti s.r.l., con sede legale in

Castelraimondo (MC) in Via Tagliamento n. 18 (codice fiscale e Partita I.V.A. 01223000439) in seguito denominato "Affidatario";

#### **PREMESSO**

- Che la Giunta Comunale nella seduta del 06.10.2022 con atto n. 95 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI” di cui fondi Legge 30/12/2018 n.145 art. 1 comma 139-bis contributo anno 2021 per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziato dall’unione europea PNRR M2C4I2.2 – NEXTGENERATIONEU e redatto dall’Ing. Franco Belardinelli con sede in Fabriano (AN) via 13 Martiri di Kindù, 47/c capogruppo dell’RTP costituito insieme al dott. Cristiano Pascucci, che comporta una spesa complessiva di Euro 1.089.000,00 di cui Euro 833.269,76 per lavori compresi Euro 14.978,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 255.730,24 per somme a disposizione;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone n. 1 del 03.01.2023, è stato approvato il verbale di gara ed i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’Impresa Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439, per un importo di €. 791.127,77 (Euro settecentonovantunomilacentoventi sette/77) + Iva 22% al netto del ribasso d’asta offerto del 5,150% (cinquevirgolaquindici%) e comprensivo di €. 14.978,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Che a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (verificati tramite sistema AvCpass), la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con nota del Responsabile della C.U.C. dell’Unione Montana Potenza Esino Musone del 01.02.2023 assunta al protocollo n. 624 del 01.02.2023;



- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 29 del 03.02.2023, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SEDI STRADALI DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - PNRR M2C4I2.2" ed ha proceduto ad impegnare la spesa al capitolo di spesa al cap. 2840 del bilancio corrente esercizio coperto con i fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023 da parte del Rappresentante Legale della Ditta Ferretti s.r.l., con sede legale in Castelraimondo (MC) in Via Tagliamento n. 18 (codice fiscale e Partita I.V.A. 01223000439);
- Che in data 13.04.2023 con verbale assunto al protocollo comunale n. 2135, l'Ing. Franco Belardinelli capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con il Geologo Cristiano Pascucci, in qualità di Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto alla Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439;
- Che con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del [REDACTED], è stata approvata la perizia di variante suppletiva per i lavori in oggetto, redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Franco Belardinelli e dal geologo Cristiano Pascucci, ai sensi del comma 1, lettera c, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad €. 1.089.000,00 di cui €. 818.234,76 + Iva 22% per lavori al netto del ribasso offerto del 5,15% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di €. 9.309,03;

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - Il Sig Luigi. Ferretti, nato a Camerino (MC) il 14.08.1956 e residente in Gagliole (MC) in Loc. Feggiano n. 4 (Codice Fiscale FRRLGU56M14B474B), il quale interviene al presente atto quale legale Rappresentante della Ditta Ferretti s.r.l. con sede legale in Via Tagliamento n. 18, 62022 – Castelraimondo (MC), C.F. e P.IVA 01223000439), si assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, i

lavori di variante in oggetto, previsti nell'apposita perizia approvata con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del \_\_\_\_\_;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep. n. 7 del 21.03.2023 e quelle che si concordano con il presente atto di sottomissione;

ART. 2 – Il nuovo importo complessivo dei lavori in variante di che trattasi, ammonta ad €. cui €. 818.234,76 + Iva 22% per lavori al netto del ribasso offerto del 5,15% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di €. 9.309,03, con un aumento di €. 27.106,99 + Iva 22% rispetto al citato contratto principale;

ART. 3 – NUOVI PREZZI - Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., si dà atto che con determina di settore tecnico n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato approvato il terzo verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti per accettazione dalla Ditta appaltatrice ai quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 5,15%;

ART. 4 – PROROGHE – Le lavorazioni in variante comportano la modifica del tempo contrattuale con la concessione di una proroga di giorni 30 sul termine di fine lavori.

Letto, confermato e scritto.

**Il RUP**  
Ing. Lorenzo Massacci

**La Ditta Appaltatrice**  
Sig. Luigi Ferretti