

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.71 DEL 05-04-24

---

**Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E DOMANDA DI AIUTO ID. 47877 - CUP: I46J20000090009 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- che negli ultimi anni sul territorio comunale si sono verificati svariati incendi boschivi che hanno lambito anche diversi centri abitati;
- che la Regione Marche, con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 392 del 27.09.2019, ha approvato, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) – del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, un bando relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, “Investimenti destinati a ridurre il rischio incendi boschivi”;
- che l'obiettivo di tale bando, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto pari all'100% del costo totale dell'intervento (compresa Iva se non recuperabile e spese tecniche nel limite del 10%) è quello di realizzare interventi volti a tutelare preventivamente i danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione Marche ad alto e medio rischio di incendio ed all'aumento della sicurezza degli operatori della protezione civile negli interventi;
- che è intenzione dell'Ente, considerate le criticità anzidette, partecipare al Bando suddetto (avente scadenza il 31.01.2020) con la presentazione di un progetto esecutivo che riguardi la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco oltre alla ripulitura di aree degradate e di sottobosco nelle zone con più pericolo per la popolazione;
- che all'uopo la Giunta Comunale, con deliberazione n. 93 del 25.10.2019, ha stabilito, verificatane la fattibilità tecnica, la partecipazione del Comune di Fiuminata al Bando della Regione Marche, approvato con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 392 del 27.09.2019, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) – del

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, un bando relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, "Investimenti destinati a ridurre il rischio incendi boschivi";

- che per la partecipazione al bando di cui sopra, si rende necessario predisporre con urgenza il progetto esecutivo dell'opera e che l'Ufficio Tecnico non ha figure professionali idonee allo svolgimento di tale servizio;
- che all'uopo, con Determina di Settore Tecnico n. 207 del 12.11.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), al Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali nato a Fermo (FM) il 10.06.1964 ed ivi residente in Via Tornabuoni n. 19, Codice Fiscale CRDMRC64H10D542K, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale degli Agronomi Forestali delle Marche con il n. 156 - P. Iva 01828140440, l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA" oltre all'assistenza alle procedure del bando ed alla compilazione della domanda, alla Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione Finale, Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un costo complessivo offerto del 10% dell'importo delle opere iva e oneri previdenziali inclusi - CIG. n. ZAA2A963EA;
- che la determina suddetta è stata appositamente sottoscritta dal tecnico incaricato per accettazione delle condizioni del servizio in essa contenute;
- che la realizzazione dell'intervento in oggetto è già prevista nel programma OO.PP. 2020-2022 per l'anno 2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.04.2020;
- che in data 06.06.2020 con protocollo n. 2677 ed in data 06.07.2020 con protocollo n. 3371, a seguito delle proroghe assegnate, il Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), ha trasmesso rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA" avente un importo complessivo di €. 407.847,40 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO**

<b>A) LAVORI</b>	<b>€. 308.975,30</b>
Di cui per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.192,21
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 67.974,57
2) Spese tecniche compreso contributo previdenziale	€ 25.325,84
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 5.571,69
	-----
Totale somme a disposizione	€ 98.872,10
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 407.847,40</b>

- che per il progetto in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - o Parere dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) assunto al protocollo comunale n. 3611 del 17.07.2020 in merito al taglio delle alberature;
  - o Parere Vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923 espresso dalla Regione Marche ed assunto al protocollo comunale n. 3373 del 06.07.2020;
- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 6323 del 17.07.2020 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21.07.2020, al fine della partecipazione al Bando della Regione Marche approvato con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 392 del 27.09.2019, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) – del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, “Investimenti destinati a ridurre il rischio incendi boschivi”, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA” redatto dal Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), che comporta una spesa complessiva di €. 407.847,40 come sopra indicata;
- che in data 24.07.2020, entro la scadenza prevista, è stata inoltrata apposita domanda di aiuto n. 47877 (prot. n. 0826257 di 24.07.2020) relativamente al Bando della Regione Marche approvato con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 392 del 27.09.2019, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) – del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020, relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, “Investimenti destinati a ridurre il rischio incendi boschivi”;
- che il Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche con nota prot. n. 23540755 del 14.07.2021, assunta al protocollo comunale n. 3917 del 15.07.2021, ha comunicato l'esito istruttorio del bando definendo la domanda presentata dal Comune di Fiuminata ammissibile;
- che la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche con nota prot. n. 98911 del 27.01.2022, assunta al protocollo comunale n. 481 del 27.01.2022, ha comunicato l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto n. 47877 presentata dal Comune di Fiuminata con un contributo di €. 304.789,38 (Al progetto sono state stralciate o ridimensionate alcune voci di costo, inoltre una parte dell'Iva delle spese tecniche e dei lavori non risulta rendicontabile in quanto recuperabile da parte del Comune ed inoltre è stato detratto l'importo del valore del legnatico stimato pari ad €. 22.353,01 (che il Comune può ricavare dalla vendita, a tale valore va applicata inoltre l'iva del 4%);
- che in base a tali correzioni effettuate dalla Regione Marche si è reso necessario adeguare tecnicamente ed economicamente il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21.07.2020;

- che all'uopo in data 16.02.2022 con protocollo n. 874, il progettista Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA", opportunamente adeguato alle indicazioni della Regione Marche per un importo complessivo ridotto ad €. 377.608,81;
- che a tale importo deve essere aggiunto l'importo di €. 4.577,08 (80% del 2%) relativo agli incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016, non ricompresi/rendicontabili nel presente appalto e che sono a totale carico del Comune di Fiuminata determinando il seguente quadro tecnico economico:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO ADEGUATO

<b>A) LAVORI</b>	<b>€. 286.067,28</b>
Di cui per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.957,65
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 62.934,80
2) Spese tecniche compreso contributo previdenziale 2%	€ 23.448,14
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 5.158,59
4) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 4.577,08
	-----
Totale somme a disposizione	€ 96.118,61
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.185,89</b>

- che pertanto, considerando il finanziamento ammesso di €. 304.789,38, rimane a totale carico del comune di Fiuminata la somma di €. 77.396,51 data dalla seguente somma (€. 22.353,01 valore legname che il comune ricaverà dalla vendita + €. 46.643,21 quota Iva sui lavori non rendicontabile in quanto recuperabile da parte del Comune + €. 3.823,21 quota Iva sulle spese tecniche non rendicontabile in quanto recuperabile da parte del Comune + €. 4.577,08 (80% del 2%) relativo agli incentivi per funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016, non ricompresi/rendicontabili nel presente appalto);
- che inoltre con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2022, è stato aggiornato il programma OO.PP. 2022-2024 con l'inserimento dell'intervento in oggetto nell'elenco annuale 2022;
- che nel bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2022, è stato inserito l'importo relativo al progetto in oggetto con la previsione della somma di €. 77.396,51 di competenza comunale a copertura dei costi totali dello stesso;

#### Considerato:

- che con Delibera di Giunta comunale n. 28 del 31.03.2022 è stato pertanto riapprovato, a seguito dell'ammissione a finanziamento e delle specifiche tecniche disposte dalla Regione

Marche, l'adeguamento tecnico-economico del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA" redatto dal Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), che comporta una spesa complessiva di €. 382.185,89 come specificato nel suddetto quadro tecnico economico;

- Tav. 1) - Relazione Tecnica;
  - Tav. 2) - Elaborati grafici viabilità sezioni e2e);
  - Tav. 3) - Planimetrie e2b) - e2d);
  - Tav. 4) - Plan. catast. e2c) 1-5000;
  - Tav. 5) - Elaborato catastale;
  - Tav. 6) – Parte economica;
  - Tav. 7) - Cronoprogramma dei lavori;
  - Tav. 8) - Documentazione fotografica e2f);
  - Tav. 8) bis - Doc fotografica viabilità e2f);
  - Tav. 9) - Punti di vista fotografici viabilità';
  - Tav. 10) - Sicurezza;
  - Tav. 11) - Capitolato Speciale d'Appalto;
  - Tav. 12) - Schema di contratto Mis 8.3 Fiuminata;
  - Aree di saggio 39-2 Serrone Querceto;
  - Aree di saggio 39-3 Serrone Pineta;
  - Aree di saggio 40-1 Costa;
  - Aree di saggio 41-4 Ponte San Cassiano;
  - Integrazioni UC 39-2 Ceduo invecchiato Monte Serrone;
  - Medie complessive Ads;
- che con medesima Delibera di Giunta comunale n. 28 del 31.03.2022, in base all'offerta a suo tempo presentata (10% dell'importo delle opere iva e oneri previdenziali inclusi) di cui all'incarico affidato al Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM) di cui alla Determina di Settore Tecnico n. 207 del 12.11.2019 suddetta, considerato l'importo dei lavori, è stato aggiornato l'importo di affidamento per una somma di €. 23.448,14 + Iva 22% (Totale €. 28.606,73);
- che con determina di settore tecnico n. 75 del 02.04.2022 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2) del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA" per un importo a base d'asta di €. 281.109,63 oltre €. 4.957,65 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di cui ai seguenti elementi essenziali:
- **Oggetto e fine del contratto:** Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio;
  - **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegata lettera di

invito – In particolare l'aggiudicatario è obbligato all'acquisto del materiale legnoso tagliato;

- **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2) del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi e mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;
  - **Requisiti:** sono invitati alla procedura n. 5 operatori economici individuati con modalità casuale tra quelle aventi i requisiti richiesti – OG13 Classifica II all'interno dell'albo regionale delle imprese agricolo-forestali (la cui iscrizione è aperta a qualsiasi ditta anche extraregione) aggiornato in ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e Sda di Ancona della Regione Marche n. 7 del 20.01.2021;
  - **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- 
- che con medesima determina di settore tecnico n. 75 del 02.04.2022 sono stati approvati i modelli di domanda ed offerta (Lettera di Invito, Mod. 1, Mod. 1bis, Mod. 2, Mod. 2bis, Mod. 3 e 4, All1 al DGUE, Mod. 5) relativi alla procedura di selezione sopra indicata;
  - che con comunicazione prot. n. 1754 del 04.04.2022, è stata inviata tramite la piattaforma telematica GT-SUAM alle ditte selezionate apposita lettera di invito e relativi modelli alla procedura negoziata in oggetto stabilendo per il giorno 26.04.2022 alle ore 13,00 il termine di scadenza delle offerte da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma stessa;
  - che a seguito della presentazione entro la data e l'ora suddetta di n. 2 offerte (assunte al protocollo comunale n. 2199 del 27.04.2022) si è proceduto all'apertura delle stesse e con verbale prot. n. 2212 del 27.04.2022 si è inoltre provveduto a disporre la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA" a favore della Ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE con sede in Fabriano (AN) in via Cappuccini n. 29 - P. Iva 01300420427 per un importo di Euro 273.276,79 di cui Euro 4.957,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 4,55% (quattrovirgolacinquanta cinque%));
  - che pertanto, a seguito della gara esperita, con determina di settore tecnico n. 88 del 28.04.2022, è stato approvato il verbale di gara prot. n. 2212 del 27.04.2022 e contestualmente si è provveduto ad aggiudicare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2) del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, l'appalto dei lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela

preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA” a favore della Ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE con sede in Fabriano (AN) in via Cappuccini n. 29 - P. Iva 01300420427 per un importo di Euro 273.276,79 di cui Euro 4.957,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 4,55% (quattrovirgolacinquantacinque%)) di cui al seguente quadro tecnico economico:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

<b>A) IMPORTO LORDO LAVORI</b>	<b>€. 286.067,28</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€. 273.276,79</b>
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€. 4.957,65</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1) IVA 22% su opere in appalto	<b>€ 60.120,89</b>
2) Spese tecniche compreso contributo previdenziale 2%	<b>€ 23.448,14</b>
3) Iva 22% su spese tecniche	<b>€ 5.158,59</b>
4) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	<b>€ 4.577,08</b>
5) Ribassi d'asta	<b>€ 15.604,40</b>
	-----
Totale somme a disposizione	<b>€ 108.909,10</b>
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.185,89</b>

- che con determina di settore tecnico n. 101 del 16.05.2022, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dai danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio di incendio nel Comune di FIUMINATA", stabilita con determina di settore tecnico n. 88 del 28.04.2022, a favore della Ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE con sede in Fabriano (AN) in via Cappuccini n. 29 - P. Iva 01300420427 per un importo di Euro 273.276,79 di cui Euro 4.957,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 4,55% (quattrovirgolacinquantacinque%)) di cui al seguente quadro tecnico economico - C.I.G. n. 9171115384;
- che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito atto pubblico - contratto Rep. n. 15 del 21.06.2022 da parte del titolare della Ditta "Consorzio Marche Verdi Societa' Coop. Agricola e Forestale", con sede legale in Fabriano (AN) in Via Cappuccini n. 29 (codice fiscale e Partita I.V.A. 01300420427);
- che in data 20.07.2022, con verbale assunto al protocollo comunale n. 4692, il Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM) ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- che è stata effettuata la liquidazione di **€. 225,00** ad **Anac** in merito al contributo gara per l'affidamento dei lavori con mandato n. 536 del 15.06.2022;

- che con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche n. 719 del 17.11.2022 è stato erogato a favore del Comune di Fiuminata l'importo di €. 129.223,08 quale primo acconto del contributo assegnato;
- che con nota del 13.12.2022, assunta al protocollo comunale al numero 7820, ed integrata in data 12.10.2021 prot. n. 5591, il D.L. Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il I^ SAL dei lavori ed il I^ SAL spese tecniche riguardante i lavori di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877 debitamente sottoscritti dalla ditta appaltatrice;
- che con determina di settore tecnico n. 242 del 22.12.2022 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di Avanzamento n. 1) riferiti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), per un importo lordo dei lavori pari ad €. 59.137,15 (Importo al netto del ribasso d'asta del 4,55%, €. 56.484,03 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
- che con medesima determina di settore tecnico n. 242 del 22.12.2022 è stato approvato il Certificato di pagamento n. 1 del 19.12.2022 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (Ditta **CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE** con sede in Fabriano (AN) in via Cappuccini n. 29 - P. Iva 01300420427) della somma di €. 56.201.61, oltre IVA 22% (Totale €. **68.565,96**) quale importo relativo al I^ SAL dei lavori in oggetto, importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (4,55%) e delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) - Codice Identificativo Gara n. **9171115384**;
- che con medesima determina di settore tecnico n. 242 del 22.12.2022 si è provveduto a liquidare, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore del Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali nato a Fermo (FM) il 10.06.1964 ed ivi residente in Via Tornabuoni n. 19, Codice Fiscale CRDMRC64H10D542K, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale degli Agronomi Forestali delle Marche con il n. 156 - P. Iva 01828140440, la somma complessiva di €. 4.660,87 + cap 4% Iva esente (Totale €. 4.847,30) pari al primo acconto delle competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto – Codice CIG. n. ZAA2A963EA;
- che con nota del 27.02.2024, assunta al protocollo comunale al numero 1231, il D.L. Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), ha trasmesso a questo U.T.C. la documentazione inerente il II^ SAL dei lavori ed il II^ SAL spese tecniche riguardante i lavori



di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877 debitamente sottoscritti dalla ditta appaltatrice;

- che con determina di settore tecnico n. 37 del 06.03.2024 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure n. 2, Registro di contabilità n. 2, Stato di Avanzamento n. 2) riferiti al II^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM), per un importo lordo delle opere pari ad €. 139.769,57 (Importo al netto del ribasso d'asta del 4,55%, €. 133.510,74 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);
- che con medesima determina di settore tecnico n. 37 del 06.03.2024 è stato approvato il Certificato di pagamento n. 2 del 28.02.2024 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (Ditta **CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE** con sede in Fabriano (AN) in via Cappuccini n. 29 - P. Iva 01300420427) della somma di €. 76.641,57, oltre IVA 22% (Totale €. **93.502,72**) quale importo relativo al **II^ SAL dei lavori** in oggetto, importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (4,55%) e delle ritenute di legge (0,50% per infortuni) - Codice Identificativo Gara n. **9171115384**;
- che con medesima determina di settore tecnico n. 37 del 06.03.2024 si è provveduto a liquidare, sul conto corrente dedicato comunicato, a favore del **Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali** nato a Fermo (FM) il 10.06.1964 ed ivi residente in Via Tornabuoni n. 19, Codice Fiscale CRDMRC64H10D542K, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale degli Agronomi Forestali delle Marche con il n. 156 - P. Iva 01828140440, la somma complessiva di €. 6.355,02 + cap 4% Iva esente (Totale €. **6.609,22**) pari al secondo acconto delle competenze tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto – Codice CIG. n. **ZAA2A963EA**;

**Visto:**

- che in merito ai lavori in oggetto si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- che all'uopo, in data 03.11.2023 con plico assunto al protocollo comunale n. 6845, il Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali di Fermo (FM) ha trasmesso apposita perizia di variante;
- che detta perizia:

- comporta minori lavori per € **32,91** + Iva 22% al netto del ribasso offerto del 4,55%;
- che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in € **273.243,88** + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 4,55% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.234,25 (pertanto con una diminuzione del 0,012% rispetto all'importo di contratto);
- non comporta un maggior onere relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a suo tempo affidati;
- che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento;
- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
  - Tavole grafiche e2b) – e2d) ed e2c);
  - Elaborato catastale e4);
  - Quadro tecnico economico di variante;
  - Elenco prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo di variante;
  - Quadro di raffronto;
  - Computo metrico incidenza della manodopera;
  - Computo metrico incidenza della sicurezza;
  - Computo recuperabilità Iva;
  - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
  - Cronoprogramma;
  - Documentazione fotografica.
- che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE**

<b>A) IMPORTO LORDO LAVORI</b>	<b>€ 286.067,28</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 273.243,88</b>
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.234,25
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 60.113,65
2) Spese tecniche compreso contributo previdenziale 2%	€ 23.448,14
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 5.158,59
4) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 4.577,08
5) Economie ed imprevisti iva compresa	€ 15.644,55
Totale somme a disposizione	€ 108.942,01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.185,89</b>

- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni e rispetta le limitazioni di cui al comma 7;

- Che la Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 246 del 4.04.2024, acquisito al protocollo comunale n. 2039 del 04.04.2024, ha approvato la variante suddetta;
- Che per detta perizia non necessita l'acquisizione di ulteriori pareri o nulla osta;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste da questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Richiamato l'art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che alla data del 01.07.2023 in cui il nuovo codice ha acquisito efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, come quello in oggetto;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Richiamato il Codice Unico Progetto CUP: I46J20000090009;
- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **D E T E R M I N A**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877 a firma dell'aggiudicatario dei servizi tecnici Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali nato a Fermo (FM) il 10.06.1964 ed ivi residente in Via Tornabuoni n. 19, Codice Fiscale CRDMRC64H10D542K, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale degli Agronomi Forestali delle Marche con il n. 156 - P. Iva 01828140440 e debitamente sottoscritta dal titolare della Ditta esecutrice CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE – Sig. Possanzini Luca;
- Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 redatto e sottoscritto in contraddittorio dal D.L. e dalla Ditta;
- Di dare atto che detta perizia:
  - comporta minori lavori per **€. 32,91** + Iva 22% al netto del ribasso offerto del 4,55%;
  - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 273.243,88** + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 4,55% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.234,25 (pertanto con una diminuzione del 0,012% rispetto all'importo di contratto);
  - non comporta un maggior onere relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a suo tempo affidati;
  - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento;
  - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
    - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
    - Tavole grafiche e2b) – e2d) ed e2c);
    - Elaborato catastale e4);
    - Quadro tecnico economico di variante;
    - Elenco prezzi;
    - Computo Metrico Estimativo di variante;
    - Quadro di raffronto;
    - Computo metrico incidenza della manodopera;
    - Computo metrico incidenza della sicurezza;
    - Computo recuperabilità Iva;
    - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
    - Cronoprogramma;
    - Documentazione fotografica.
  - che con la perizia suddetta il quadro economico viene così rideterminato:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE**

<b>C) IMPORTO LORDO LAVORI</b>	<b>€. 286.067,28</b>
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€. 273.243,88</b>
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€. 4.234,25</b>

#### D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 60.113,65
2) Spese tecniche compreso contributo previdenziale 2%	€ 23.448,14
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 5.158,59
4) Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 4.577,08
5) Economie ed imprevisti iva compresa	€ 15.644,55
	-----
Totale somme a disposizione	€ 108.942,01
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.185,89</b>

- Di dare atto che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni e rispetta le limitazioni di cui al comma 7;
- Di dare atto che la Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 246 del 4.04.2024, acquisito al protocollo comunale n. 2039 del 04.04.2024, ha approvato la variante suddetta;
- Di dare atto che per detta perizia non necessita l'acquisizione di ulteriori pareri o nulla osta;
- Di dare atto che, attesa la conformità urbanistica ed edilizia, l'adozione del presente atto che approva la variante al progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA TUTELA PREVENTIVA DAI DANNI AGLI ECOSISTEMI FORESTALI CLASSIFICATI DALLA REGIONE AD ALTO E MEDIO RISCHIO DI INCENDIO NEL COMUNE DI FIUMINATA" – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.3 FA 5E – DOMANDA DI AIUTO ID. 47877 ha medesimo valore di concessione edilizia, a norma dell'art. 2 comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996 collegata alla manovra finanziaria 1997;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e dalla Ditta esecutrice CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE – Sig. Possanzini Luca;
- Di dare atto che a fronte della presente approvazione non variano le altre condizioni contrattuali;
- Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera di € 382.185,89, trova imputazione al capitolo 2846 e non subisce modifiche con il presente atto;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, alla Ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOP. AGRICOLA E FORESTALE ed al Dott. Agronomo Forestale Marco Cardinali.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa CHIARALUCE FRANCESCA

Li, 05-04-24

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Li 05-04-2024

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05-04-024 al 20-04-024

Li 22-04-24

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ing. MASSACCI LORENZO

Li 05-04-2024

