

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.78 DEL 11-04-22

Oggetto: P.S.R. MARCHE 2014/2020 PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) MISURA 19.2.7.5 - BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE" - CUP: I43D19000120001 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che la Regione Marche, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014/20, ha previsto la realizzazione di azioni di supporto alle strategie di sviluppo locale, volte a favorire l'aggregazione sul territorio regionale di soggetti pubblici e privati accomunati da un condiviso obiettivo di sviluppo e da una partecipata strategia di azione;
- Che per questa particolare operazione i GAL sono chiamati a sostenere l'individuazione di strategie di aggregazione sub-GAL per l'elaborazione dei Progetti Integrati Locali (PIL) volti a soddisfare i vari ambiti tematici individuati nel PSL derivanti dalle manifestazioni di interesse raccolte;
- Che come primo passo il GAL Sibilla ha pubblicato il Bando sottomisura 19.2.16.7 sub b) - Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo non Partecipativo – Gestione ed animazione dei PIL, finalizzato ad offrire a gruppi di beneficiari in aree sub-GAL la possibilità di lavorare sulla condivisione di obiettivi, sul miglioramento della progettualità e sulla corretta e rapida attuazione degli interventi che saranno ritenuti necessari per il conseguimento dei fabbisogni rilevati nell'ambito del PIL;
- Che per aderire al suddetto bando è necessario che ci sia un Soggetto richiedente che:
 - deve essere individuato da tutti i Comuni aderenti al PIL quale Comune Capofila del PIL, conferendo allo stesso il mandato a presentare la domanda di partecipazione alla selezione dei PIL;
 - deve assumere l'impegno per la presentazione del PIL, nonché per le successive attività legate alla approvazione della domanda di sostegno del PIL e ai conseguenti adempimenti legati all'attivazione/realizzazione del PIL medesimo, come pure per l'adempimento degli

obblighi legati al suo ruolo di Comune Capofila (di cui alla DGR 217/2017 come modificata dalla DGR 534/2017, con particolare riferimento al paragrafo 3.5).

- Che all'uopo l'Unione Montana Potenza Esino e Musone di San Severino Marche, in qualità di soggetto coordinatore, ha definito e comunicato con nota assunta al protocollo comunale n. 1340 del 16.03.2018, i gruppi di aggregazione tra i vari comuni membri ed i relativi capofila (PIL 1: San Severino Marche (capofila), Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Sefro e Pioraco – PIL 2: Treia (capofila), Appignano, Montecassiano, Montefano, Pollenza);
- Che tale partecipazione è subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Amministrazioni comunali interessate, di un Protocollo D'Intesa regolante i rapporti tra i Comuni impegnati a realizzare il PIL consentendo al Comune capofila di assumere a propria volta tutti gli impegni da ciò derivanti;
- Che il GAL Sibilla, con nota assunta al protocollo comunale n. 1684 del 05.04.2018, ha trasmesso ai comuni interessati una bozza del suddetto Protocollo D'Intesa;
- Che all'uopo, con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2018, è stata stabilita la partecipazione del Comune di Fiuminata al Bando PSR Marche 2014-2020 pubblicato dal Gal Sibilla – sottomisura 19.2.16.7 sub. b) - Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo non Partecipativo – Gestione ed animazione dei PIL, finalizzato ad offrire a gruppi di beneficiari in aree sub GAL la possibilità di lavorare sulla condivisione di obiettivi, sul miglioramento della progettualità e sulla corretta e rapida attuazione degli interventi che saranno ritenuti necessari per il conseguimento dei fabbisogni rilevati nell'ambito del PIL (Partecipazione ai Bandi che usciranno), approvando apposito protocollo d'intesa;
- Che con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2018, è stato inoltre stato individuato l'Ente capofila (Comune di San Severino Marche) dando mandato al Sindaco di sottoscrivere il suddetto Protocollo D'Intesa;
- Che a seguito della partecipazione al bando suddetto da parte del Comune Capofila, è stato individuato come facilitatore del gruppo di comuni (PIL 1) l'Arch. Cinzia Guarnieri di Porto San Giorgio (FM);
- Che a seguito di vari incontri dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, coordinati dal suddetto facilitatore, è stato individuato come obiettivo comune, al fine della partecipazione al futuro bando PSL del Gal Sibilla, quello della redazione di un progetto relativo alla cosiddetta "mobilità dolce", cioè lo sviluppo di percorsi pedonali-ciclabili di collegamento tra i vari comuni;
- Che il Gruppo di Azione Locale "Sibilla" (GAL), avente sede legale a Camerino, località Rio 1, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) approvato ed ammesso a finanziamento in forza del decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche n. 85 del 30 novembre 2016 nell'ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal GAL stesso all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche (di seguito PSR Marche 2014/2020), ha pubblicato apposito bando (con scadenza 30 Aprile 2019 poi prorogato al 30.09.2019) per la concessione di contributi per l'attuazione del seguente intervento contraddistinto: Misura 19.2.7.5 – Operazione A)

Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture;

- Che l'obiettivo di tale misura, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto pari all'80% per i lavori e del 50% per gli arredi del costo totale dell'intervento (compresa Iva se non recuperabile), è quello connesso al Fabbisogno M.2 teso a valorizzare il turismo, avere una strategia coordinata e di rete pubblico-privata attraverso interventi finalizzati per il ciclo-turismo, la mobilità dolce, i percorsi e i cammini, altre infrastrutture leggere, i servizi nel settore dell'accoglienza e del turismo;
- Che pertanto, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, si rende necessario predisporre con urgenza la progettazione definitiva/esecutiva dell'opera e che l'Ufficio Tecnico, visti i tempi ristretti, non è in grado di espletare tale incarico in quanto attualmente occupato nella gestione della fase emergenziale (sisma) e delle numerose pratiche correnti;
- Che all'uopo con Determina di Settore Tecnico n. 44 del 21.02.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), giusto atto notarile Dott.ssa Maria Amelia Salvi di Macerata registrato a Macerata il 16.01.2018 con il numero 409 serie 1T, formato dall'Arch. Marco Maria Sancricca, dall'Arch. Jonatan Sileoni, dall'Arch. Mauro Saracco e dal Geom. Francesco Vallesi in qualità di mandanti, l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di "Creazione di percorsi intercomunali di mobilità dolce" oltre all'assistenza alle procedure del bando ed alla compilazione della domanda Siar, alla Direzione Lavori, Contabilità, Liquidazione Finale, Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un costo complessivo offerto di €. 14.000,00 + Cap 4% + Iva 22% = €. 17.763,20 (10% + Cap + Iva su un importo presunto dei lavori di €. 140.000,00) - CIG. n. ZD22742860;
- Che in data 07.03.2019 Rep. n. 9 è stata stipulata con l'Arch. Michele Schiavoni di Treia (MC) apposita Convenzione d'incarico per l'espletamento di tutte procedure necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere;
- Che in data 06.09.2019 con protocollo n. 4498, l'Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), ha trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE" necessario per la partecipazione al bando e avente un importo complessivo di €. 175.258,10 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO

A) LAVORI	€ 133.756,40
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.768,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 13.822,29
2) Spese tecniche cap 4% compreso	€ 11.724,40
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.579,37
4) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.675,13
5) Contributo gara Anac	€ 30,00
6) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 10.670,51

Totale somme a disposizione	€ 41.501,70
-----------------------------	-------------

TOTALE

€ 175.258,10

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 10.09.2019 al fine della partecipazione al Bando PSR Marche 2014-2020 predisposto dal Gal Sibilla – Misura 19.2.7.5 – Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE” redatto dall’Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), che comporta una spesa complessiva di €. 175.258,10 di cui al suddetto quadro tecnico economico;
- Che con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 4760 del 19 settembre 2019, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fiuminata Ing. Massacci Lorenzo, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis Legge n. 241/1990, per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto di “REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE” nel Comune di FIUMINTA;
- Che in data 07.11.2019 è stata inviata tramite il portale Siar della Regione Marche la domanda di partecipazione al Bando in oggetto (N. domanda 43017);
- Che a seguito della ricezione dei pareri da parte degli organi sovraordinati, in data 03.12.2019 con protocollo n. 6112 il Responsabile Unico del Procedimento/Servizio della presente opera pubblica ha redatto il verbale di conclusione della conferenza dei Servizi decisoria:
 - o Con nota del 25.09.2019, assunta al protocollo comunale al numero 5656 del 04.11.2019, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso il proprio parere favorevole;
 - o Con nota datata 17.10.2019, assunta al protocollo comunale al numero 5438 del 21.10.2019, la Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutala del

Territorio di Macerata “Vincolo Idrogeologico” ha espresso, ai sensi del: R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 - R.D. n.1126 del 16.05.1926 – DGR n. 1732 del 17.12.2018 – L.R. n. 6 del 23.02.2005 apposito parere favorevole;

- o Con nota del 07.11.2019, assunta al protocollo comunale al numero 5737 del 08.11.2019, l’Unione Montana Alte Valli, Potenza, Esino, Musone ha espresso il proprio parere favorevole;
- o L’ANAS Spa nel procedimento di che trattasi non ha reso la propria determinazione/parere in merito entro il termine perentorio di cui comma 2 lett. c) all’art. 14 bis della Legge n. 241/90; dunque trova applicazione il disposto dell’art. 14/bis comma 4 della medesima Legge secondo cui “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determina priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”;
- Che a seguito della ricezione dei suddetti pareri l’ufficio tecnico da un lato ha rilasciato apposita Autorizzazione Paesaggistica n. 22 del 03.12.2019, dall’altro, con Determinazione n. 216 del 03.12.2019, ha approvato il verbale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi suddetto (prot. n. 6112 del 03.12.2019) per il progetto di “P.S.R. MARCHE 2014/2020 - PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) MISURA 19.2.7.5 – BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO – REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE”, ex art.14 bis comma 5 e art.14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;
- Che con nota prot. n. 6170 del 05.12.2019 i suddetti atti sono stati inviati al Gal Sibilla al fine dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato;
- Che con nota assunta al protocollo comunale n. 322 del 19.01.2021 il Gal Sibilla ha comunicato al Comune di Fiuminata l’esito istruttorio di ammissibilità della domanda di finanziamento inoltrata;
- Che in data 11.02.2021 con protocollo n. 804, così come integrato in data 26.02.2021 con prot. n. 1154, l’Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all’Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE”, adeguato alle determinazioni di ammissibilità suddette da parte del GAL, per un importo complessivo di €. 171.275,41 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI	€. 133.756,40
Di cui per opere edili (Iva al 10%)	€. 130.034,27
Di cui per arredi (Iva al 22%)	€. 3.722,13
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.768,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su opere in appalto	€ 13.822,29
2) Spese tecniche cap. 4% compreso	€ 11.724,40
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.579,37
4) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.675,13
5) Contributo gara Anac	€ 30,00
6) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 6.687,82

Totale somme a disposizione	€ 37.519,01
	=====
TOTALE	€ 171.275,41

- Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 1184 del 01.03.2021 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Che nel frattempo con nota assunta al protocollo comunale n. 1146 del 25.02.2021 è stata inviata al Sindaco del Comune di Fiuminata da parte della Regione Marche - GAL Sibilla la comunicazione di esito della graduatoria relativa al bando in oggetto con l'ammissibilità a finanziamento per il progetto di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE" per la spesa massima ammissibile di €. 168.570,28 con l'assegnazione di un contributo di €. 133.493,93;
- Che pertanto, al fine della realizzazione dei lavori, rimane a carico del comune di Fiuminata una somma di €. 37.781,48 (€. 171.275,41 - €. 133.493,93);
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 04.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) con mandatario capogruppo l'Arch. Michele Schiavoni di Treia, che comporta una spesa complessiva di Euro 210.000,00 di cui Euro 133.756,40 per lavori compresi Euro 1.768,15 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 37.519,01 per somme a disposizione di cui al q.t.e. sopra indicato;
- Che la realizzazione del progetto in oggetto è prevista nel piano OO.PP. 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23.03.2021;

Considerato:

- Che con Determina di Settore Tecnico n. 84 del 24.03.2021, è stata avviata una procedura di acquisizione di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE" di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5 per un importo a base d'asta di €. 131.988,25 (Euro centotrentunomilanovecentoottantotto/25) oltre €. 1.768,15 (euro millesettecentosessantotto/15) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di cui alle seguenti clausole essenziali:
 - o **Oggetto e fine del contratto:** Sistemazione di un percorso ciclopedonale intercomunale all'interno del Progetto Integrato Locale (PIL) del Gal Sibilla;

- **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli;
 - **Modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;
 - **Requisiti:** sono ammessi alla presente selezione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. invitati per la presente procedura per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto ed iscritti ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. 189/2016 E SMI;
 - **Forma del contratto:** Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Che con medesima determina a contrarre n. 84 del 24.03.2021 sono stati approvati i modelli relativi alla lettera di richiesta preventivo e di domanda ed offerta (Mod. 1, Mod. 2, DGUE, Mod. 3);
 - Che a seguito della ricerca di mercato esperita, con verbale prot. n. 2048 del 12.04.2021, essendo l'offerta migliore quella della Ditta Salvucci Claudio con sede legale in Pollenza (MC) in C.da Santa Lucia n. 75 – P. Iva n. 01086070438 con un ribasso del 21,321% (ventunovirgolatrecentoventuno%), i lavori di “REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE” di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5 sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta sopra richiamata per un importo contrattuale pari ad Euro 105.615,19 + IVA di cui Euro €. 1.768,15 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Che nel suddetto verbale si è dato atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Salvucci Claudio con sede legale in Pollenza (MC) in C.da Santa Lucia n. 75 – P. Iva n. 01086070438 è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Che la suddetta verifica è stata avviata tramite apposite note inviate agli Enti preposti oltre ai riscontri telematici previsti dalla norma - AVCPASS;
 - Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 109 del 26.04.2021, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, si è provveduto ad affidare in via definitiva ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con verbale di gara prot. n. 2048 del 12.04.2021) l'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE” di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5, a favore della Ditta Salvucci Claudio con sede legale in Pollenza (MC) in C.da Santa Lucia n. 75 – P. Iva n. 01086070438 dietro il corrispettivo di €. 105.615,19 di cui Euro €. 1.768,15 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 21,321%

(ventunovirgolatrecentoventuno%) di cui al seguente quadro tecnico economico - C.I.G. n. 86824654C7:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 133.756,40
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 105.615,18
Di cui per opere edili (Iva al 10%)	€. 102.686,18
Di cui per arredi (Iva al 22%)	€. 2.929,00
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.768,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA su opere edili al 10%	€ 10.268,62
1a) IVA su arredi al 22%	€ 644,38
2) Spese tecniche cap 4% compreso	€ 11.724,40
3) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.579,37
4) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.675,13
5) Contributo gara Anac	€ 30,00
6) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	€ 37.738,33

Totale somme a disposizione € 65.660,23

TOTALE € 171.275,41

- Che in data 24 Maggio 2021, con verbale protocollo n. 2894, il Direttore dei Lavori Arch. Michele Schiavoni di Treia (MC) ha provveduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione di apposito atto pubblico - contratto Rep. n. 9 del 24.05.2021 da parte del titolare della Ditta Salvucci Claudio con sede legale in Pollenza (MC) in C.da Santa Lucia n. 75 – P. Iva n. 01086070438;
- Che è stata effettuata la liquidazione di € 30,00 ad Anac in merito al contributo gara per l'affidamento dei lavori con mandato n. 519 del 14.06.2021;
- Che con delibera di giunta comunale n. 40 del 25.05.2021 è stato autorizzato il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a richiedere al Gal Sibilla, ai sensi del punto 7.3 del bando, l'anticipazione del 50% del contributo assegnato;
- Che con determina di settore tecnico n. 193 del 18.10.2021 sono stati approvati, relativamente all'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE” di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5, tutti gli atti contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato di Avanzamento n.1) riferirti al I^ SAL lavori, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Michele Schiavoni di Treia (MC), per un importo lordo dei lavori pari ad €. 86.898,51 (Importo al netto del ribasso d'asta del 21,321%, €. 68.615,80 + Iva 22% compresi oneri sulla sicurezza calcolati proporzionalmente all'importo);

- Che con medesima determina di settore tecnico n. 193 del 18.10.2021 è stato approvato il Certificato di pagamento n.1 a firma del RUP Ing. Lorenzo Massacci e contestualmente è stata disposta la liquidazione a favore dell'impresa esecutrice dei lavori (**Ditta Salvucci Claudio** con sede legale in Pollenza (MC) in C.da Santa Lucia n. 75 – P. Iva n. 01086070438) della somma di €. 68.272,72 + Iva al 10% quale importo relativo al I^ SAL dei lavori in oggetto (Totale Iva compresa €. **75.099,99**), importo al netto del ribasso offerto in sede di gara (21,321%) e delle ritenute di legge (0,5% per infortuni) - **Codice Identificativo Gara n. 86824654C7**;
- Che con medesima determina di settore tecnico n. 193 del 18.10.2021 si è provveduto alla liquidazione, sui conti correnti dedicati comunicati, a favore dei componenti dell'R.T.P. costituito dall'**Arch. Michele Schiavoni** in qualità di capogruppo mandatario e **dall'Arch. Marco Maria Sancricca, dall'Arch. Jonatan Sileoni, dall'Arch. Mauro Saracco e dal Geom. Francesco Vallesi**, la somma complessiva di €. 7.324,37 + cap + Iva (Totale €. **8.309,21**) pari al primo acconto delle competenze tecniche stabilite con determina n. 44 del 21.02.2019 sopra richiamata (art. 9 della convenzione Rep. n. 9 del 07.03.2019) per la progettazione e direzione dei lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE" di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5 come di seguito ripartiti – **Codice CIG. n. ZD22742860**:
 - Arch. Michele Schiavoni: €. 2.989,81 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 3.793,47)
 - Arch. Marco Maria Sancricca: €. 2.044,48 + 4% Inps + 4% cap (Totale €. 2.211,31)
 - Arch. Mauro Saracco: €. 749,33 + 4% Inps + 4% cap (Totale €. 810,47)
 - Arch. Jonatan Sileoni: €. 649,70 + 4% cap (Totale €. 675,69)
 - Geom. Francesco Vallesi: €. 779,30 + 5% cap (Totale €. 818,27)

Visto:

- Che in merito ai lavori in oggetto si rende necessario, per il verificarsi in corso d'opera di eventi imprevisti ed imprevedibili ed inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per migliorare la qualità, la funzionalità e l'utilizzo dell'opera, apportare alcune modifiche alle lavorazioni;
- Che in merito il Direttore dei Lavori, Arch. Michele Schiavoni, anche in qualità di capogruppo dell'R.T.P., ha consegnato al protocollo comunale n. 1090 del 26.02.2021 apposita perizia di variante suppletiva;
- Che la perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Schiavoni di Treia (MC) non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 146.638,65
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 115.822,51
Di cui per opere edili (Iva al 10%)	€. 109.500,39
Di cui per forniture (Iva al 22%)	€. 6.322,12
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.104,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA su opere edili al 10%	€ 10.950,04
1a) IVA su arredi al 22%	€ 1.390,87
2) Spese tecniche cap 4% compreso	€ 12.260,90
3) Cap 4% su spese tecniche	€ 490,44
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.805,29
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.932,77
6) Contributo gara Anac	€ 30,00
7) Imprevisti, economie e lavori su fattura Iva compresa	€ 24.592,59

Totale somme a disposizione	€ 55.452,90
	=====
TOTALE	€ 171.275,41

- Che detta perizia:

- comporta maggiori lavori/ forniture per **€. 10.207,33** + Iva;
- che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in **€. 115.822,51** + Iva al netto del ribasso d'asta offerto del 21,321% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 2.104,44;
- che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante e comparativo;
 - Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo di variante;
 - Computo metrico incidenza sicurezza e manodopera;
 - Relazione paesaggistica;
 - Verifica valutazione di incidenza;
 - Calcolo oneri tecnici in variante;
 - Quadro di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

- Che detta perizia di variante, comportando un aumento dell'importo delle opere, implica la variazione dell'importo contrattuale relativo ai servizi di progettazione affidati con determina n. 44 del 21.02.2019 sopra indicata all'Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), giusto atto notarile Dott.ssa Maria Amelia Salvi di Macerata registrato a Macerata il 16.01.2018 con il numero 409 serie 1T, formato dall'Arch. Marco Maria Sancricca, dall'Arch. Jonatan Sileoni, dall'Arch. Mauro Saracco e dal Geom. Francesco Vallesi; Gli stessi, in base all'importo dei lavori in variante, sono stati ricalcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016 (come da calcolo allegato al progetto di variante) in €. 12.260,90 oltre oneri previdenziali (€. 490,44) ed Iva 22% (€. 2.805,29);

- Che per la perizia di variante in questione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) sulla Valutazione d'incidenza – Giusta Determina n. 14 del 23.03.2022 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste assunto al protocollo comunale n. 1528 del 23.03.2022;
- In merito alla richiesta di parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. inviato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche in data 28.02.2022 con nota prot. n. 1104, la stessa non si è espressa entro i termini del procedimento e pertanto l'Ufficio comunale ha provveduto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 5 del 11.04.2022;
- Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell'ambito dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Accertato che il progetto di variante rispecchia le esigenze richieste da questa Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;
- Visto il D. Lgs 50/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Dato atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Richiamato il C.U.P. n. **I43D19000120001** relativo all'appalto in oggetto;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva V1 dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE” di cui al P.S.R. MARCHE 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI LOCALI (P.I.L.) – MISURA 19.2.7.5” a firma di tutti i componenti l'R.T.P. con capogruppo mandatario l'Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC)

il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434;

- Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 146.638,65
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 115.822,51
Di cui per opere edili (Iva al 10%)	€. 109.500,39
Di cui per forniture (Iva al 22%)	€. 6.322,12
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.104,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) IVA su opere edili al 10%	€ 10.950,04
1a) IVA su arredi al 22%	€ 1.390,87
2) Spese tecniche cap 4% compreso	€ 12.260,90
3) Cap 4% su spese tecniche	€ 490,44
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.805,29
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.932,77
6) Contributo gara Anac	€ 30,00
7) Imprevisti, economie e lavori su fattura Iva compresa	€ 24.592,59
Totale somme a disposizione	€ 55.452,90
	€ 171.275,41
 TOTALE	 € 171.275,41

- Di dare atto che detta Perizia di Variante V1:
 - comporta maggiori lavori/ forniture per € 10.207,33 + Iva;
 - che per effetto della perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in € 115.822,51 + Iva al netto del ribasso d'asta offerto del 21,321% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad € 2.104,44;
 - che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
 - che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante;
 - Quadro tecnico economico di variante e comparativo;
 - Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo di variante;
 - Computo metrico incidenza sicurezza e manodopera;
 - Relazione paesaggistica;
 - Verifica valutazione di incidenza;
 - Calcolo oneri tecnici in variante;
 - Quadro di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

- Di dare che per la variante in oggetto la ditta ha sottoscritto tutti gli elaborati progettuali nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi per accettazione;

- Di dare atto che detta perizia di variante, comportando un aumento dell'importo delle opere, implica la variazione dell'importo contrattuale dei servizi di progettazione affidati con determina n. 44 del 21.02.2019 sopra indicata all'Arch. Michele Schiavoni nato a Treia (MC) il 08.08.1976, ivi residente in c.da Vallonica n. 11, Codice Fiscale SCHMHL76M08L366O, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata con il n. 679A - P. Iva 01780420434, in qualità di Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), giusto atto notarile Dott.ssa Maria Amelia Salvi di Macerata registrato a Macerata il 16.01.2018 con il numero 409 serie 1T, formato dall'Arch. Marco Maria Sancricca, dall'Arch. Jonatan Sileoni, dall'Arch. Mauro Saracco e dal Geom. Francesco Vallesi; Gli stessi, in base all'importo dei lavori in variante, sono stati ricalcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016 (come da calcolo allegato al progetto di variante) in €. 12.260,90 oltre oneri previdenziali (€. 490,44) ed Iva 22% (€. 2.805,29);
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di demandare al Responsabile del Procedimento Ing. Massacci Lorenzo la predisposizione di tutti gli atti necessari e susseguenti compreso l'invio della presente variante al Gal Sibilla per l'approvazione di competenza;
- Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante viene concessa alla Ditta esecutrice una proroga di giorni 15 per la conclusione degli stessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione dell'impegno di spesa a suo tempo assunto pari ad €. 171.275,41 (imputazione al capitolo 2840 art. 5 del bilancio corrente esercizio di cui €. 133.493,93 di cui al contributo della Regione Marche - Gal Sibilla ed €. 37.781,48 con fondi propri comunali).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to Aureli Sabatino

Li, 11-04-22

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 11-04-2022

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11-04-022 al 26-04-022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 27-04-22

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 11-04-2022

